

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CATARINO TORRES PEREDA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA G.S., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FRANCISCO PEREZ OSORIO, C. JUAN MANUEL AVENDAÑO LARA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD: (0391) CATARINO TORRES PEREDA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:



RUBRO:
OFICIO DE APROBACIÓN No.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

NUMERO DE CONTRATO:

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA UBICADA EN LA AVENIDA DE LA PAZ (ÁREA DEL POZO) DE LA LOCALIDAD DE CATARINO TORRES PEREDA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; DESPALME Y AFINE DE TERRENO NATURAL AGRICOLA, ABASE DE GRAVA Y MATERIAL CEMENTANTE, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMÚN, LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1ER. KM., ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KILOMETROS SUBSECUENTES. **PERFORACION EN 8 1/2" EN ETAPA DE EXPLORACION;** PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL) DE DIÁMETRO, PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL), REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL. **AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 8 1/2" - 12";** AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL) A 30.48 CM (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 21.59 CM (8 1/2" NOMINAL) A 30.48 CM (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO. **AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" - 16";** AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 CM (12" NOMINAL) A 40.64 CM (16" NOMINAL). **AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 16" - 20";** AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 40.64 CM (16" NOMINAL) A 50.80 CM (20" NOMINAL). **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA;** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA CONTRADEME DE ZONA SUPERFICIAL DE 18". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA DE ACERO AL CARBÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON RANURAS TIPO CANASTILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE FONDO ELABORADO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM². CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME. **TRABAJOS DE LIMPIEZA;** MOVIMIENTO DE UNIDADES NEUMÁTICAS (900 PCM /350 PSI). TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REHABILITACIÓN EN OPERACIONES DE PISTONEO MECÁNICO PARA LIMPIEZA, UNIDADES NEUMÁTICAS TRABAJANDO EN OPERACIONES ORDENADAS POR LA COMISIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA CUARCÍFERA ESPECIAL PARA POZO PROFUNDO, ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN EL PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1ERO. AFORO, DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO. **TRABAJOS FINALES;** CONSTRUCCIÓN DE BASE Y BRÓCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGÚN NOM-CNA-003-1996, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE, REVISIÓN DE POZO PROFUNDO CON CÁMARA SUBACUÁTICA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZO TRABAJOS DE PERFORACIÓN EN 90 MTS COMO EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE FOSAS DE LODOS; PERFORACIÓN EN 8 1/2" EN ETAPA DE EXPLORACIÓN; AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 8 1/2"-12", DE 12"-16", Y DE 16"-20", SE COLOCARON: 12 MTS DE TUBERÍA LISA DE PVC PARA CONTRADEME DE 18", 18 MTS DE TUBERÍA LISA DE ACERO AL CARBÓN PARA ADEME, 72 MTS DE TUBERÍA CON RANURAS TIPO CANASTILLA DE ACERO AL CARBÓN, 11.92 M3 DE FILTRO DE GRAVA CUARCÍFERA AFORO, BASE Y BRÓCAL DE CONCRETO, ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO, REVISIÓN DE POZO CON CÁMARA SUBACUÁTICA.

BENEFICIARIOS:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024

820 HABITANTES

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,365,621.20	\$ 2,358,768.92	\$ 2,358,768.92	\$ 2,358,768.92	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 2,365,621.20	\$ 2,358,768.92	\$ 2,358,768.92	\$ 2,358,768.92	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 707,630.68 INCLUYE I.V.A.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0179755	30/10/2023	\$707,630.68	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0179756	30/10/2023	\$235,876.89	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0183989	28/10/2023	\$235,876.89	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL 5 % AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	01/11/2023	30/11/2023	\$1,637,022.81	\$ -	\$ -	\$1,637,022.81	\$ 261,923.65	\$ 1,898,946.46	\$ 569,683.94	\$ 8,185.11	\$ 1,315,629.88
2 (DOS)	01/12/2023	26/12/2023	\$396,398.67	\$ -	\$ -	\$396,398.67	\$ 63,423.79	\$ 459,822.46	\$ 137,946.74	\$ 1,981.99	\$ 318,574.98
FINQUITO											
TOTALES			\$2,033,421.48	\$0.00	\$0.00	\$2,033,421.48	\$325,347.44	\$2,358,768.92	\$707,630.68	\$10,167.10	\$1,634,204.86

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. Tuxtepec, Oax.
2023-2024


SÍNDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2023-2024


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 364403
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2023-2024


COMITÉ VECINAL
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



COLONIA CATARINO TORRES PEREDA
C. FRANCISCO PÉREZ OSORIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
2023-2024
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.


C. JUAN MANUEL AVENDAÑO LARA
SECRETARIO DEL COMITÉ


ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2023-2024
(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL