

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **27** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LEON MAGNO HERNANDEZ BAUTISTA, C. SOLEDAD LOPEZ MOLINA**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA)



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33, FONDO III, FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/124 FECHA: 25-06-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-069/2023 FECHA: 06-nov-23

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 06-nov-23

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-nov-23 INICIO REAL: 09-nov-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 23-dic-23 TERMINACION REAL: 23-dic-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA: COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA, UBICADO EN VIALIDAD 3, ANDADOR D PTE, ANDADOR E, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. NUEVA ERA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIA, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO. GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CEPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTO ESTANDAR). PAVIMENTO; RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS EN 672.58 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F/C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 205.41 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION F/C=200 KG/CM2 Y 9.00 ML DE TOPE DE CONCRETO DE 1.20 MTS DE ANCHO F/C=250 KG/CM2

BENEFICIARIOS: 90 HABITANTES

Official stamps and signatures of the Municipality of San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 2022-2024. Includes the stamp of the Municipal Presidency (PRESIDENCIA MUNICIPAL) and the Internal Control Organ (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL).

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 944,754.58	\$ 943,352.68	\$ 943,352.68	\$ 943,352.68	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 944,754.58	\$ 943,352.68	\$ 943,352.68	\$ 943,352.68	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	081146-00000	06/11/2023	\$94,335.27	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	082080-00000	27/12/2023	\$94,335.27	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V.

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	09/11/2023	08/12/2023	\$409,121.40	\$ -	\$ -	\$409,121.40	\$ 65,459.42	\$ 474,580.82	\$ -	\$ 2,045.61	\$ 1,632.32	\$ 470,902.89
2 (DOS FINIQUITO)	09/12/2023	23/12/2023	\$404,113.67	\$ -	\$ -	\$404,113.67	\$ 64,658.19	\$ 468,771.86	\$ -	\$ 2,020.57	\$ 1,612.20	\$ 465,139.09
TOTALES			\$813,235.07	\$0.00	\$0.00	\$813,235.07	\$130,117.61	\$943,352.68	\$0.00	\$4,066.18	\$3,244.52	\$936,041.99

PRESENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


 ING. ROGELIO BOMBZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


 C. LEON MAGNO HERNANDEZ BAUTISTA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


 C. SOLEDAD LOPEZ MOLINA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


 TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANICO
 INTERNO
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR PARA
 COMITE DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

C. CARLOS ALBERTO LEWIS
 CONTRALOR SOCIAL