

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **27** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **LAS DELICIAS** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. CLEMENTE SANTIAGO CRUZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. GUSTAVO GONZALEZ PALACIO**, **C. MARCELINO ALARCON GONZALEZ** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA**, **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO** Y **C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA** , **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, **C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS**.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0170) LAS DELICIAS		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/125	FECHA:	25-oct-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-070 /2023	FECHA:	06-nov-23
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	09-nov-23	INICIO REAL:	09-nov-23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	23-dic-23	TERMINACION REAL:	23-dic-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO (POR EL RANTEON) DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JU BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN AGUA Y MATERIAL SATURADO, OBRA DE DESVIO; CORTE EN MATERIAL TIPO II PARA LA CONFORMACIÓN DE CAJA DEL CANAL, OBRA PROVISIONAL (ATAGUÍA) DE PROTECCIÓN A BASE DE COSTALES RELLENO DE GRAVA EN GRANA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø). CIMENTACION; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEDRAPLÉN, CON PIEDRA BOLA CRIBADA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM², CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE SECCIÓN 7.00M DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM². ESTRUCTURA DE CONCRETO; CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA C1 DE 0.40 X 0.40 MTS DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE TRABE T1 DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE TRABE NERVADURA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE RODAMIENTO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MENSULAS DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDAL A BASE DE PASAMANOS SUPERIOR. APROCHE; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRÁFICO, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR), CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO. DRENAJE SANITARIO; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø), ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS, PRELIMINARES; (TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL SATURADO), OBRA DE DESVIO; EN CIMENTACION (PEDRAPLEN, PLANTILLA, DENTALLON, LOSA DE CIMENTACION); EN ESTRUCTURA DE CONCRETO(COLUMNA DE 0.40X0.40 MTS DE SECCION, MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, TRABE T1 DE 0.30X0.40 MTS DE SECCION, TRABE NERVADURA DE 0.20X 0.30 MTS DE SECCION, LOSA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, MENSULAS; EN APROCHE(SM2 20 M2 DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARCILLA EN PROPORCIÓN 50:50 156 M2 DE ENGRAVADO)

BENEFICIARIOS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

120 HABITANTES

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 979,944.16	\$ 975,172.54	\$ 975,172.54	\$ 975,172.54	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 979,944.16	\$ 975,172.54	\$ 975,172.54	\$ 975,172.54	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	23A70725	06/11/2023	\$97,517.25	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A02559	27/12/2023	\$97,517.25	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL Oax. (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	09/11/2023	08/12/2023	\$420,268.21	\$ -	\$420,268.21	\$ 67,242.91	\$ 487,511.12	\$ -	\$ 2,101.34	\$ 2,312.98	\$ 483,096.80
DOS FINIQUITO	09/12/2023	23/12/2023	\$420,397.78	\$ -	\$420,397.78	\$ 67,263.64	\$ 487,661.42	\$ -	\$ 2,101.99	\$ 2,313.90	\$ 483,245.53
TOTALES			\$840,665.99	\$0.00	\$0.00	\$134,506.55	\$975,172.54	\$0.00	\$4,203.33	\$4,626.88	\$966,342.33


SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.


ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENCIA
MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
HACENDARIO
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024


Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
 DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641493
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIACION SOCIAL)

C. GUSTAVO GONZALEZ PALACIO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARCELINO ALARCON GONZALEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec,
 Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR 1942 2024
COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Oax., Tuxtepec, Oax.
 C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL