

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE DICEIMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA). DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. RAFAELA MORA ALCOCER, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. RAFAELA MORA ALCOCER, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MARICELA RAFAEL HERNANDEZ, C. CARMEN LUIS MENDEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/128 FECHA: 25-oct-23

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-071 /2023

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-nov-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 23-dic-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA UBICADA EN CALLE JORGE L. TAMAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINRES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA. MURO DE CONTENCION LADO CANAL APOMPAL; EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN, HASTA 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRIA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES; EN MURO DE CONTENCION (EXCAVACION, AFINE, PLANTILLA, 163.90 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO, FILTRO DE GRAVA, RELLENOS)

BENEFICIARIOS: Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

120 HABITANTES

26/02/23

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
FRACC. LOS ANGELES
2 ETAPA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
2022-2024

06-nov-23
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
09-nov-23
COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
23-dic-23
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO	SALDO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 960,122.02	\$ 956,629.31	\$ 956,629.31	\$ 956,629.31		
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -	
TOTAL	\$ 960,122.02	\$ 956,629.31	\$ 956,629.31	\$ 956,629.31	\$ -	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 %

INCLUYE I.V.A.

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	2871450	06/11/2023	\$95,662.93	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
	2875016	28/12/2023	\$95,662.93	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	DEL	AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
1 (UNO)	09/11/2023	19/05/2023	\$495,218.90	\$ -	\$ -	\$495,218.90	\$ 79,235.02	\$ 574,453.92	\$ -	\$ 2,476.09	\$ 2,136.16	\$ 569,841.67
DOS FINIQUIT	20/05/2023	31/05/2023	\$329,461.54	\$ -	\$ -	\$329,461.54	\$ 52,713.85	\$ 382,175.39	\$ -	\$ 1,647.31	\$ 1,421.15	\$ 379,106.93
TOTALES			\$824,680.44	\$0.00	\$0.00	\$824,680.44	\$131,948.87	\$956,629.31	\$0.00	\$4,123.40	\$3,557.31	\$948,948.60

26/08/23

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
FRACC. LOS ANGELES, 2 ETAPA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA, OAX.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
FRACC. LOS ANGELES, 2 ETAPA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA, OAX.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. MARCELA RAFAEL HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. CARMEN LUIS MENDEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)


ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.


SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

FRANCISCA DE LOS ANGELES 2 ETAPA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA