

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GUAYACAN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. VICENTE LOPEZ CONTRERAS, C. HONORIO PARRA BOLAÑOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUAYACAN.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUAYACAN)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33. FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: URBANIZACION

OFICIO DE APROBACIÓN No. RF/FAISMUN/MSJBT/20184/2023/123

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/RF-FAISMUN-072/2023

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09-nov-23

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 23-dic-23

FECHA: 25-oct-23

FECHA: 06-nov-23

FECHA: 09-nov-23

FECHA: 23-dic-23

CUENTA PRESUPUESTAL:

FECHA:

FECHA:

INICIO REAL:

TERMINACION REAL:



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:


PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GUAYACÁN UBICADA EN LA CALLE PAULINA SOLÍS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUAYACÁN) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL. TERRACERIA; EXCAVACION CON MATERIAL TIPO I, CORTES CON MAQUINARIA PESADA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINSITRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTORESTANDAR). GUARNICIONES; EXCAVACION MANUALE EN CEPAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR. BANQUETA; AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). PAVIMENTO; RENOVACION DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'c= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. BOCA DE TORMENTA; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE PEDRAPLEN A BASE DE GRAVA Y PIEDRA BOLA HASTA 5", CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE TRABE T1 DE 15 X 20 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CEMENTO ARENA, CONSTRUCCION DE LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER SI RD- 26 50 MM (2") Ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° X 2" TIPO ANGER DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM (2") Ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER SI RD- 26 50 MM (2") Ø, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRAULICO PARA HIDROTOMA DE 2" X 1/2" Ø, REGISTRO SANITARIO DE 80 X 80 X 80 CM A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2 CON TMA DE 3/4" Ø DE 8 CM DE ESPESOR, ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON TMA DE 3/4" EN CAMBIOS DE DIRECCION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 2",

METAS ALCANZADAS:



SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION, EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA), EXCAVACION EN CAUCE DE ESCURRIMIENTO; 116.00 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION, 348.00 M3 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 6.00 ML DE TOPE DE CONCRETO DE 1.20 MTS DE ANCHO F'c=250 KG/CM2; 43.00 M3 DE PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA Y BOCA DE TORMENTA DE 6.70 X 2.00 MTS. DE SECCION.

BENEFICIARIOS:

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dto. Tuxtepec, Oax.



Handwritten signatures and dates at the bottom of the document.

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33	\$ 988,692.63	\$ 980,415.12	\$ 980,415.12	\$ 980,415.12	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 988,692.63	\$ 980,415.12	\$ 980,415.12	\$ 980,415.12	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	23A70539	06/11/2023	\$98,045.51	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS.
VICIOS OCULTOS	23A71997	27/12/2023	\$98,045.51	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	09/11/2023	30/11/2023	\$430,792.51	\$ -	\$430,792.51	\$ 68,926.80	\$ 499,719.31	\$ -	\$ 2,153.96	\$ 1,917.49	\$ 495,647.86
2 (DOS FINIQUITO)	01/12/2023	23/12/2023	\$414,392.94	\$ -	\$414,392.94	\$ 66,302.87	\$ 480,695.81	\$ -	\$ 2,071.96	\$ 1,844.50	\$ 476,779.35
TOTALES			\$845,185.45	\$0.00	\$845,185.45	\$135,229.67	\$980,415.12	\$0.00	\$4,225.92	\$3,761.99	\$972,427.21

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2024

COMITÉ VECINAL
COLONIA GUAYACAN
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024


SÍNDICO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax
 2022-2024


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


 C. VICENTE LOPEZ CONTRERAS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


COMITÉ SOCIAL


 C. HONORIO PARRA BOLAÑOS
 SECRETARIO DEL COMITÉ

COLONIA GUAYACAN
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
 CONTRALOR SOCIAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.


 C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL