

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA RIO TONTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEELEG AUTOMATION & SERVICES S DE R.L. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A BUENAVISTA RIO TONTO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+475.85 SUBTRAMO: 0+320 AL KM 0+600 (SEGUNDA ETAPA)

Tiempo de Bienestar
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 (006) TUXTEPEC
 (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 Dto Tuxtepec Oax
 2022-2024

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN. ✓
 LOCALIDAD: (0101) BUENA VISTA RIO TONTO ✓

DISTRITO: (006) TUXTEPEC
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024

RU: URBANIZACION ✓
 N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/006 ✓
 DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-382/2024 ✓
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-001/2024 ✓
 CONVENIO NUM.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02/09/2024 ✓
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 30/11/2024 ✓
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

CUENTA PRESUPUESTAL:
 FECHA: 08/08/2024 ✓
 FECHA: 07/08/2024 ✓
 FECHA: 30/08/2024 ✓
 FECHA:
 INICIO REAL: 02/09/2024 ✓
 TERMINACION REAL: 15/11/2024 ✓

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A BUENAVISTA RIO TONTO-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL PORVENIR); TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+475.85 SUBTRAMO: 0+320 AL KM 0+600 (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN EL CAMINO BUENA VISTA RIO TONTO -E-C- (CARRETERA TUXTEPEC- EL PORVENIR) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO TONTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PP: MINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, BASE MODIFICADA CON CEMENTO HIDRAULICO AL 2%, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. GUARNICIONES; EXCAVACION MANUAL EN CENA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO-TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2") Ø CON LONGITUD DE 76 CM @ 71 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 46 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL, A BASE DE REDONDO LISO DE 1" Ø CON LONGITUD DE 46 CM LUBRICADA CON GRASA INDUSTRIAL @ 30 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 15 CM, SOBRE 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y SILLETAS DEL No. 3 (3/8") Ø DE 25 CM DE DESARROLLO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL. SEÑALIZACION; SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS NORMA SP-6 IZQ, SP-6 DER, DE 71 X 71 CM, EN UN POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES RESTRINGIDAS NORMA SR-9 30, SCT, DE 71 X 71 CM, EN UN POSTE.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); EN GUARNICION (553.00 ML DE GUARNICION TRAPEZOIDAL FC= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION); EN PAVIMENTO (2,012.50 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 DE 18 CM DE ESPESOR CON BARRA DE AMARRE A BASE DE VARILLA DEL N.4 (1/2") Y CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL A BASE DE REDONDO LISO DE 1"); EN SEÑALIZACION: (MARCA M-1.1 RAYA SEPARADORA A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRINGIDAS); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

INTERNO CONTROL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto Tuxtepec Oax
 2022 2024
 193 BENEFICIARIOS

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 3,651,930.01	\$ 3,642,301.66	\$ 3,642,301.66	\$ 3,642,301.66	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 3,651,930.01	\$ 3,642,301.66	\$ 3,642,301.66	\$ 3,642,301.66	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 1,092,690.50

INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 SUBDIRECCION DE
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA ADEZANADORA
ANTICIPO	BKY-0403-0219447	30/08/2024	\$1,092,690.50	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0219451	30/08/2024	\$364,230.17	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0231473	20/11/2024	\$364,230.17	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	02-sep-24	01-oct-24	\$1,676,617.42	\$ -	\$1,676,617.42	\$ 268,258.79	\$ 1,944,876.21	\$ 583,462.86	\$ 8,383.09	\$ 3,958.69	\$ 1,349,071.57
2 (DOS)	02-oct-24	31-oct-24	\$ 1,038,974.16	\$ -	\$1,038,974.16	\$ 166,235.87	\$ 1,205,210.03	\$ 361,563.01	\$ 5,194.87	\$ 2,453.05	\$ 835,999.10
3 (TRES FINIQUITO)	01-nov-24	15-nov-24	\$ 424,323.64	\$ -	\$424,323.64	\$ 67,891.78	\$ 492,215.42	\$ 147,664.63	\$ 2,121.62	\$ 1,001.54	\$ 341,427.63
TOTALES			\$3,139,915.22	\$0.00	\$3,139,915.22	\$502,386.44	\$3,642,301.66	\$1,092,690.50	\$15,699.58	\$7,413.28	\$2,526,498.30

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DELEGADO AUTOMATON
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

**ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)**

EMPRESA
 REPRESENTANTE LEGAL

DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
 C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN ✓
 DAA181019G82

R.F.C.
 DOMICILIO:

CALLE SABINOS MZA. 37 13 A COL. SAN ANTONIO C.P. 68360. CEL: 6561768898 , SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN
 REPRESENTANTE LEGAL ✓

DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
 C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN
 DAA181019G82
 CALLE SABINOS MZA. 37 13 A COL. SAN ANTONIO
 C.P. 68360 OAX. TUXTEPEC OAX.

ING. JUAN MANUEL CHAN CASTRO
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

**RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)**

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ARQ. GERSON VAZQUEZ MINA
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
 CED. PROF. No. 8877418 D.R.O. : B-22681

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024



ING. ROBERTO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Oax.
 2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
CONTROL INTERNO
DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL