

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SANTA CRUZ) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO TRAMO 0+000 AL KM 0+110 EN LA COLONIA SANTA CRUZ

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SANTA CRUZ)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024

RUBRO: URBANIZACION
N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/003
DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-382/2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-002/2024
CONVENIO NUM.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02/09/2024
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 31/10/2024
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

CUENTA PRESUPUESTAL:
FECHA: 08/08/2024
FECHA: 07/08/2024
FECHA: 30/08/2024
FECHA:
INICIO REAL: 02/09/2024
TERMINACION REAL: 31/10/2024



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO TRAMO 0+000 AL KM 0+110 EN LA COLONIA SANTA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA SANTA CRUZ), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'c= 250 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERRIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYA TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBRTANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); EN GUARNICIÓN (218.08 ML DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL F'c= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN); EN PAVIMENTO (660.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	60 HABITANTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.		Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.



ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 951,435.70	\$ 948,925.02	\$ 948,925.02	\$ 948,925.02	\$ -	
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33						
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						
TOTAL	\$ 951,435.70	\$ 948,925.02	\$ 948,925.02	\$ 948,925.02	\$ -	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 284,677.51 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2958291	30/08/2024	\$284,677.51	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2958299	30/08/2024	\$94,892.50	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2983247	07/11/2024	\$94,892.50	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	02-sep-24	01-oct-24	\$306,500.19	\$ -	\$306,500.19	\$ 49,040.03	\$ 355,540.22	\$ 106,662.07	\$ 1,532.50	\$ 1,001.08	\$ 246,344.57
2 (DOS FINIQUITO)	02-oct-24	31-oct-24	\$ 511,538.62	\$ -	\$511,538.62	\$ 81,846.18	\$ 593,384.80	\$ 178,015.44	\$ 2,557.69	\$ 1,670.61	\$ 411,141.06
TOTALES			\$818,038.81	\$0.00	\$818,038.81	\$130,886.21	\$948,925.02	\$284,677.51	\$4,090.19	\$2,671.69	\$657,485.63

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SÍNDICO
San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C. RALJ000303URS
DOMICILIO: AV. 18 SUR MZ 17 INT 4, FRACC. DEL SURESTE C.P. 68363. CEL: 2871015144 , SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

LIC. JULIO RAMIREZ LOPEZ

PERSONA FISICA

ING. JORGE LUIS PARRA TAPIA

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
(POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
CED. PROF. No. 3877418 (D.R.O. B-22681)

ING. FRANCISCO LIRA LEAL

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL