

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL 12 DE JULIO)** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ**, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA: **OSTEQUIRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR, DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MIRADOR TRAMO: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-ANDADOR 5; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+165.81 EN LA COLONIA 12 DE JULIO**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 12 DE JULIO)

DISTRITO: (005) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/005

FECHA: 08/08/2024

DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-382/2024

FECHA: 07/08/2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-003/2024

FECHA: 30/03/2024

CONVENIO NUM.

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02/09/2024

INICIO REAL: 02/09/2024

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 31/10/2024

TERMINACION REAL: 31/10/2024

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MIRADOR TRAMO: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS-ANDADOR 5; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+165.81 EN LA COLONIA 12 DE JULIO, UBICADA EN LA CALLE EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA 12 DE JULIO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERICIANDO EL MATERIAL TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBRTANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION, BARRA HIDRAULICA); EN PAVIMENTO (814.68 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR, 19.33 ML DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS
 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 120 HABITANTES
SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signature]

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 987,426.10	\$ 983,552.93	\$ 983,552.93	\$ 983,552.93	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 987,426.10	\$ 983,552.93	\$ 983,552.93	\$ 983,552.93	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 295,065.88 INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	6307-01847-2	30/08/2024	\$295,065.88	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	6307-01846-5	30/08/2024	\$98,355.29	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	6307-01876-6	05/11/2024	\$98,355.29	ASEGURADA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (30% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL									
1 (UNO)	02-sep-24	01-oct-24	\$643,304.97	\$ -	\$643,304.97	\$ 102,928.80	\$ 746,233.77	\$ 223,870.13	\$ 3,216.52	\$ 1,975.02	\$ 517,172.10
2 (DOS FINIQUITO)	02-oct-24	31-oct-24	\$ 204,585.48	\$ -	\$204,585.48	\$ 32,733.68	\$ 237,319.16	\$ 71,195.75	\$ 1,022.93	\$ 628.14	\$ 164,472.34
TOTALES			\$847,890.45	\$0.00	\$847,890.45	\$135,662.48	\$983,552.93	\$295,065.88	\$4,239.45	\$2,603.16	\$681,644.44

[Handwritten signatures]

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN GUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ
 CARGO: PERSONA FISICA
 R.F.C. HERB780727Q13
 DOMICILIO: CALLE BTO. SAN JUAN No. 48 FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE C.P. 68370. CEL: 287 1080443, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX

ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ

PERSONA FISICA



ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ
 HERB780727Q13
 CED. PROF. 4259642
 REG. D.R.O. A-2167-A
 CEL. 287.108.0443

ARQ. BERTIN HERNANDEZ RUIZ

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. NO. 3641403

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Tuxtepec,
 CED. PROF. No. 3877918 D.R.O. Tuxtepec, Oax
 2022-2024

ING. FRANCISCO LIRA LEAL
 SUPERVISOR DE OBRA

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax
 2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO Mto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

San Juan
 Tuxtepec
 Oax
 2022 2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL