

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO)) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA GRUPO DE INGENIERIA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ARMANDO JUAREZ CUMPLIDO, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULCO EN LA CALLE INGENIO EL REFUGIO TRAMO: CALLE INGENIO SAN GABRIEL - CALLE INGENIO SANTO DOMINGO; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+152.55 EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO)

I.- UBICACIÓN
 ESTADO: (020) OAXACA ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN ✓
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO)) ✓
 DISTRITO: (006) TUXTEPEC. ✓
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

II.- DATOS GENERALES
 ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024 ✓
 R: URBANIZACION ✓
 N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/004 ✓
 DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-382/2024 ✓
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA ✓
 NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-CAPUFE-005/2024 ✓
 CONVENIO NUM. ✓
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02/09/2024 ✓
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 31/10/2024 ✓
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: ✓
 CUENTA PRESUPUESTAL: ✓
 FECHA: 08/08/2024 ✓
 FECHA: 07/08/2024 ✓
 FECHA: 30/08/2024 ✓
 FECHA: ✓
 INICIO REAL: 02/09/2024 ✓
 TERMINACION REAL: 31/10/2024 ✓

PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULCO EN LA CALLE INGENIO EL REFUGIO TRAMO: CALLE INGENIO SAN GABRIEL - CALLE INGENIO SANTO DOMINGO; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+152.55 EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO), UBICADA EN LA CALLE EL INGENIO EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO)), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
PI INARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE FC= 250 KG/CM2, TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYA TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL FC= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:
 SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); EN PAVIMENTO (921.90999 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ; CARGA Y ACARREO; Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES •
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Cto. Tuxtepec, Oax 2022-2024
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 1,153,049.84	\$ 1,148,024.80	\$ 1,148,024.80	\$ 1,148,024.80	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,153,049.84	\$ 1,148,024.80	\$ 1,148,024.80	\$ 1,148,024.80	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 344,407.44 INCLUYE I.V.A.

[Handwritten signature and stamp]
 INTERVENCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtpec, Oax.
 2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	011119	30/08/2024	\$344,407.44	FIANZAS AVANZA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	011121	30/08/2024	\$114,802.48	FIANZAS AVANZA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	013465	06/11/2024	\$114,802.48	FIANZAS AVANZA S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	02-sep-24	01-oct-24	\$791,751.54	\$ -	\$ -	\$791,751.54	\$ 126,680.25	\$ 918,431.79	\$ 275,529.54	\$ 3,958.76	\$ 3,174.26	\$ 635,769.23
2 (DOS FINIQUITO)	02-oct-24	31-oct-24	\$ 197,925.01	\$ -	\$ -	\$197,925.01	\$ 31,668.00	\$ 229,593.01	\$ 68,877.90	\$ 989.62	\$ 793.57	\$ 158,931.92
TOTALES			\$989,676.55	\$0.00	\$0.00	\$989,676.55	\$158,348.25	\$1,148,024.80	\$344,407.44	\$4,948.38	\$3,967.83	\$794,701.15

V. TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE INTERVIENEN.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtpec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtpec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtpec
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACIENDERO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtpec,
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtpec,
 Dto. Tuxtpec Oax.
 2022-2024

**ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL CONTRATISTA)**

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
 ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.
 DOMICILIO:

GRUPO DE INGENIERIA DE LA CUENCA S.A. DE C.V.
 ING. ARMANDO JUAREZ CUMPLIDO
 GIC101013RK7
 CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, C.P. 684423, CEL: 2871175681, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



Grupo de Ingeniería de la Cuenca SA de CV
 ING. ARMANDO JUAREZ CUMPLIDO
 PERSONA FISICA
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 RFC: GIC101013RK7
 MAIL: ingcuenca@hotmail.com

Grupo de Ingeniería de la Cuenca SA de CV
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 ING. ARMANDO JUAREZ CUMPLIDO
 MAIL: ingcuenca@hotmail.com



**RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403



SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS Y URBANAS

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
 CED. PROF. No. 3877418 D.R.O. : B-22681
 Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

ING. FRANCISCO LIRA LEAL
 SUPERVISOR DE OBRA



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 2022 - 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
 2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL