

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No. MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMAS VERDES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO AL AZUFRE DE COL. LOMAS VERDES - COL. LAS FLORES: TRAMO 0+000 AL 0+287.16

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMAS VERDES)
 DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024
 RUBRO: URBANIZACION
 N. DE OFICIO DE APROBACION: MSJBT/20184/CAPUFE/2024/002
 DICTAMEN TECNICO NUM: URC-ST-382/2024
 MODALIDAD DE EJECUCION:
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024
 CONVENIO NUM. 001/2024 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09/09/2024
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22/11/2024
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO AL AZUFRE DE COL. LOMAS VERDES - COL. LAS FLORES: TRAMO 0+000 AL 0+287.16 UBICADA EN CAMINO CAMINO VIEJO AL AZUFRE TRAMO: COL. LOMAS VERDES - COL. LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, (COL. LOMAS VERDES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTORESTANDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACION, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECANICOS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, BASE MODIFICADA CON CEMENTO HIDRAULICO AL 2%, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 2-49-49, COMPACTADO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, PAVIMENTACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2") Ø CON LONGITUD DE 76 CM @ 71 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 46 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL, A BASE DE REDONDO LISO DE 1" Ø CON LONGITUD DE 46 CM LUBRICADA CON GRASA INDUSTRIAL @ 30 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 15 CM, SOBRE 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y SILLETAS DEL No. 3 (3/8") Ø DE 25 CM DE DESARROLLO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 18 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, SEÑALIZACION; SUMINISTRO Y APLICACION DE MARCA M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, CONTINUA SENCILLA, A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO RETROREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO QUE CUMPLA CON LA NORMA AASHTO M-247 Y M249, OBRAS COMPLEMENTARIAS; CONSTRUCCION DE LAVADERO A BASE DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 1.80 X 2.00 M DE SECCION TRAPEZOIDAL, DE 8 CM DE ESPESOR, AREA TOTAL DE 2.11 M2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10X10, CON 4.00 ML DE BORDILLO DE SECCION TRAPEZOIDAL 8X16X12 CM REFORZADO CON 1 VARILLA DE 15 CM DEL No. 3 (3/8") Ø @ 50 CM ANCLADO A LA MALLA ELECTROSOLDADA DEL FIRME, PRECIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS ADICIONALES AL CATALOGO DE CONCEPTOS; REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO Y RED DE BAJA TENSION; PRELIMINARES; RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, RETIRO DE CABLES CONDUCTORES EXISTENTE PARA SU SUSTITUCION, RETIRO DE CABLES DE SERVICIOS MIXTOS (TELMEX, TVCABLE, CFE, RETENIDAS, REFLECTORES, ETC.) DE POSTE DE ALUMBRADO (CON GRUA), DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA 1R3, PARA AUMENTO DE RED DE BAJA TENSION, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA 1P3, PARA AUMENTO DE RED DE BAJA TENSION, REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA, DESCONEXION Y RETIRO DE LAMPARA DE ALUMBRADO, RETIRO DE RETENIDA, POSTES DE CONCRETO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, HERRAJES Y AISLAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 3BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1R, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO RECTO 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO 2, CONDUCTOR; SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRE CAL. 4 AWG, MARCA KOBREX O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE CU. No. 4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0-2 ALUMINIO, EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CABLE A 90º O PARALELO EN TUBO Ø VARILLA DE 5/8" TIPO GAR 6425, PARA CAL. 4-2/0, MARCA BURDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO TIPO VARILLA COPPERWELL PARA TIERRA DE 5/8" Ø, M. ALUMBRADO; COLOCACION Y CONEXION DE LAMPARA DE LED 100W, TUBERIA; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CORRUGADO DE 30.48 CMS DE DIAMETRO (12"), ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA).

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON 589.90 ML DE CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCION, PAVIMENTACION; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2") Ø CON LONGITUD DE 76 CM @ 71 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 46 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CANASTILLA PASAJUNTAS TRANSVERSAL, A BASE DE REDONDO LISO DE 1" Ø CON LONGITUD DE 46 CM LUBRICADA CON GRASA INDUSTRIAL @ 30 CM DE SEPARACION, SEPARACION INICIAL DE 15 CM, SOBRE 2 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Ø Y SILLETAS DEL No. 3 (3/8") Ø DE 25 CM DE DESARROLLO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2" Ø, DE 18 CM DE ESPESOR. 503.32 ML DE CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA FC= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO.

BENEFICIARIOS:

200 HABITANTES

Stamp: GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024.

Stamp: ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024.

Stamp: PRESIDENCIA.

Handwritten signatures and dates: 08/08/2024, 07/08/2024, 05/09/2024, 05/11/2024, INICIO REAL: 09/09/2024, TERMINACION REAL: 22/11/2024.

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No. MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 3,156,771.25	\$ 3,143,940.77	\$ 3,252,499.67	\$ 3,252,499.67	-\$ 108,558.90
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 3,156,771.25	\$ 3,143,940.77	\$ 3,252,499.67	\$ 3,252,499.67	-\$ 108,558.90

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 943,182.23 INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A51692	05/09/2024	\$943,182.23	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	24A51695	05/09/2024	\$314,394.08	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
ENDOSO CUMPLIMIENTO	24A51695	05/11/2024	\$10,855.89	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	24A69319	30/11/2024	\$325,249.97	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	09-sep-24	08-oct-24	\$1,950,777.78	\$ -	\$1,950,777.78	\$ 312,124.44	\$ 2,262,902.22	\$ 678,870.67	\$ 9,753.89	\$ 9,126.52	\$ 1,565,151.14
2 (DOS)	09-oct-24	07-nov-24	\$ 759,515.99	\$ -	\$759,515.99	\$ 121,522.56	\$ 881,038.55	\$ 264,311.56	\$ 3,797.58	\$ 3,552.73	\$ 609,376.68
3 (TRES FINIQUITO)	08-nov-24	22-nov-24	\$ 93,585.26	\$ -	\$93,585.26	\$ 14,973.64	\$ 108,558.90	\$ -	\$ 467.93	\$ 344.74	\$ 107,746.23
TOTALES			\$2,803,879.03	\$0.00	\$2,803,879.03	\$448,620.64	\$3,252,499.67	\$943,182.23	\$14,019.40	\$13,023.99	\$2,282,274.05

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

TUXTEPEC
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

FRADA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
S.A. DE CV

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No. MSJBT-20184-CAPUFE-007/2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

EMPRESA
ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.
DOMICILIO:

FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V
ING. FRANCISCO ANTIBAL LOPEZ LARIOS
GGC110614T36
CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-PALOMARES KM 23 COL. CERRITOS, LOC. BETHANIA, C.P. 68447, TEL: 01 287 108 3442



ING. FRANCISCO ANTIBAL LOPEZ LARIOS
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ABISAI BARUC DIAZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
(POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3877418 D.F.O. 1922681

ING. HUMBERTO AVENDAÑO VELAZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SINDICO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL