

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA)** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V.** QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. YOCELIN LEON ACEVEDO**, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 19 TRAMO: CALLE RIO DE LA PIEDAD - CALLE RIO TONTO; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+148.98 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**REGION:** (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) 2024

<b>BRO:</b> URBANIZACION	<b>CUENTA PRESUPUESTAL:</b>
<b>n. DE OFICIO DE APROBACION:</b> MSJBT/20184/CAPUFE/2024/007	<b>FECHA:</b> 08/08/2024
<b>DICTAMEN TECNICO NUM:</b> URC-ST-382/2024	<b>FECHA:</b> 07/08/2024
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b> INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	<b>FECHA:</b> 30/08/2024
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b> MSJTB-20184-CAPUFE-004/2024	<b>FECHA:</b>
<b>CONVENIO NUM.</b>	<b>FECHA:</b>
<b>FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:</b> 02/09/2024	<b>INICIO REAL:</b> 02/09/2024
<b>FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:</b> 31/10/2024	<b>TERMINACION REAL:</b> 31/10/2024

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 19 TRAMO: CALLE RIO DE LA PIEDAD - CALLE RIO TONTO; SUBTRAMO: 0+000 AL KM 0+148.98 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA AV. 19 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

**ELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENOS EN CAMINOS Y CALLES. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALCOTAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, COMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCION 50-50. **PAVIMENTO;** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c= 250 KG/CM<sup>2</sup>, CON T.M.A. DE 3/4", DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. **GUARNICIONES;** SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO DE DE MATERIALES SOBREPESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL.

**METAS ALCANZADAS:**

EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACION); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); EN PAVIMENTO 1,253.06 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM<sup>2</sup> DE 15 CM DE ESPESOR; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

**BENEFICIARIOS:**

80 HABITANTES

**COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V.**  
ACC180218153

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DE CAPUFE	\$ 1,583,860.89	\$ 1,577,834.75	\$ 1,577,834.75	\$ 1,577,834.75	\$ -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,583,860.89</b>	<b>\$ 1,577,834.75</b>	<b>\$ 1,577,834.75</b>	<b>\$ 1,577,834.75</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 473,350.43 INCLUYE I.V.A.

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0368-0220045	30/08/2024	\$473,350.43	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0368-0220047	30/08/2024	\$157,783.48	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0368-0232936	05/11/2024	\$157,783.48	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	02-sep-24	01-oct-24	\$1,083,948.03	\$ -	\$ -	\$1,083,948.03	\$ 173,431.68	\$ 1,257,379.71	\$ 377,213.91	\$ 5,419.74	\$ 6,481.71	\$ 868,264.35
2 (DOS FINIQUITO)	02-oct-24	31-oct-24	\$ 276,254.34	\$ -	\$ -	\$276,254.34	\$ 44,200.70	\$ 320,455.04	\$ 96,136.52	\$ 1,381.27	\$ 1,656.94	\$ 221,285.31
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,360,202.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,360,202.37</b>	<b>\$217,632.38</b>	<b>\$1,577,834.75</b>	<b>\$473,350.43</b>	<b>\$6,801.01</b>	<b>\$8,138.65</b>	<b>\$1,089,549.66</b>

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**TUXTEPEC**  
COMITE DE CONTRATADORA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024


**SINDICO HACENDARIO**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

**ENTREGA LA OBRA:  
 (POR EL CONTRATISTA)**


**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V.  
**DELEGADA ESPECIAL:** C. JOCELYN LEON ACEVEDO  
**R.F.C.:** AOC180216153  
**DOMICILIO:** CALLE ATENAS No. 185 INT. AB 18, COL. LA MODERNA, C.P. 37320, TEL; 9512282048

  
  
**C. JOCELYN LEON ACEVEDO**  
 DELEGADA ESPECIAL


  
**ING. DAREL MORALES HERNANDEZ**  
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA


  
**DR. EMILIO BRAVO SRAJALES**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAX.  
 (POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)**

  
**ING. GERARDO GOMEZ CRUZ**  
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA  
 CED. PROF. No. 3877418 D.R.O. B-22681  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**ING. ROSALBA AGUILAR FENTANEZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
**LIC. RENEE MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, COMO VISOR)**

  
**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL



**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL