


629


SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO, INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR - CALZADA TECNOLOGICO (SEGUNDA ETAPA)

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: FORTAMUN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARACACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV-FORTAMUN) 2024

RUBRO: ALUMBRADO PUBLICO CUENTA PRESUPUESTAL:
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FORTAMUN/MSJBT/20184/2024/001 FECHA: 09/02/2024
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
 NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-IR/FORTAMUN-001/2024 FECHA: 14/03/2024
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 18/03/2024 INICIO REAL: 18/03/2024
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 16/05/2024 TERMINACION REAL: 16/05/2024
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO (SEGUNDA ETAPA), UBICADA EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONDUCTOR; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VULCANEL S8000, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 8 AWG, MARCA KOBREX O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, MARCA KOBREX O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR THW-LS DE COBRE CAL. 2 AWG, MARCA KOBREX O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR THW-LS DE COBRE CAL. 4 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR THW-LS DE COBRE CAL. 12 AWG. EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE ANILLO EN COBRE CON AISLAMIENTO DE VINILO MCA. BURNDY No CATALOGO BA-10-14, CALIBRE 10 O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" Ø x 3/4", CON TUERCA Y ARANDELA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA PARA SISTEMA DE TIERRA CADWELLD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO TIPO VARILLA COPPERWELL PARA TIERRA DE 5/8" X 3.0 M. REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADOS; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO: EJES AUXILIARES, EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 33 X 33 X 40 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO GALVANIZADO, TAPA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 40 X 40 X 60 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO GALVANIZADO, TAPA DE CONCRETO. ALUMBRADO; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ESTABLECIENDO: EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN POR MEDIO MANUALES DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. PARA TUBERÍAS EN CEPA DE 60 CM DE ANCHO Y 20 CM SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 35 X 50 X 65 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE AUTOMATIZACIÓN DE 40 A, CON BOBINA A 220 V Y FOTOCELDA MARCA TORK PARA ENCENDIDO DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR EMPALME CAÑON LARGO YS27 DE COBRE CALIBRE 3/0-3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TIPO YHO-YHD, YHD-250, LINEA CAL. 3/0-4/0. DERIVACIÓN 8-12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LED MARCA: AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, MODELO ATB0 P205 MULTIVOLTAGE 127-277 VOLT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 4" Ø EN BASE Y 2" Ø EN PUNTA, DE 8.0 M DE ALTURA CON UNA PERCHA Y BRAZO DE 1.20 M Y 38 MM Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 4" Ø EN BASE Y 2" Ø EN PUNTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD NARANJA LISO DE 2" Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD NARANJA LISO DE 3/4" Ø, CON GUIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AISLANTE TERMOCONTACTIL PARA PROTECCIÓN DE EMPALMES DE 1" X 1.20 M. LIMPIEZA PARA ENTREGAR LA OBRA. CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. RETIROS; DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LAMPARA DE LED DE 100 W CON GRUA Y TRASLADO A LA BODEGA, RETIRO DE POSTE CONICO DE 4" Ø EN PIE DE POSTE Y 2" Ø EN LA PUNTA DE 9.0 M DE ALTURA, RETIRO DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA SU ALMACENAMIENTO EN BODEGA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (RETIRO DE 5 PZAS DE POSTES Y BASES DE CONCRETO); SE COLOCARON CONDUCTORES, EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA; SE COLOCARON REGISTROS DE CONCRETO PARA ALUMBRADO: 26.00 PZAS DE 33 X 33 X 40 CM, 2.00 PZAS DE 40 X 40 X 60 CM, EN ALUMBRADO: 27.00 PZAS DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 35X 50 X 65 CM, 24.00 PZAS DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.0 M DE ALTURA CON DOBLE PERCHA Y 3.00 PZAS DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.00 MTS DE ALTURA CON UNA PERCHA, 51 PZAS DE LUMINARIA DE LED.

TUXTEPEC
COMITÉ DE
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.

ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024

TUXTEPEC
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV (FORTAMUN)	\$ 2,364,659.15	\$ 2,358,172.29	\$ 2,358,172.29	\$ 2,358,172.29	\$ -
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 2,364,659.15	\$ 2,358,172.29	\$ 2,358,172.29	\$ 2,358,172.29	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % \$ 1,179,086.15 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002024011135	14/03/2024	\$1,179,086.15	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002024011120	14/03/2024	\$235,817.23	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-1008-0211387	23/05/2024	\$235,817.23	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

SINDICO HACENDARIO

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	18-mar-24	16-abr-24	\$1,421,449.51	\$0.00	\$0.00	\$1,421,449.51	\$ 227,431.92	\$ 1,648,881.43	\$824,440.72	\$ 7,107.25	\$ 5,170.18	\$ 812,163.28
2 (DOS FINIQUITO)	17-abr-24	16-may-24	\$ 611,457.64	\$0.00	\$0.00	\$611,457.64	\$ 97,833.22	\$ 709,290.86	\$354,645.43	\$ 3,057.29	\$ 2,224.24	\$ 349,363.90
TOTALES			\$2,032,907.15	\$0.00	\$0.00	\$2,032,907.15	\$325,265.14	\$2,358,172.29	\$1,179,086.15	\$10,164.54	\$7,394.42	\$1,161,527.18

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-16/06/2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FORTAMUN-001/2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO
REPRESENTANTE: C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: BOAL850524FE8
DOMICILIO: CALLE NICOLAS BRAVO No. 765, COL. HIDALGO C.P. 68313, CEL: 2878832554, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.



C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO
PERSONA FISICA

CONSTRUCCIONES
"COCHE"
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL,
HIDRAULICA Y ELECTRICA.
COMERCIALIZACION DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION HIDRAULICO,
ELECTRICO Y EQUIPO.

RFC: BOAL850524FE8

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
(POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

ING. IGNACIO PULGARON MONTALVO
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ING. GERARDO GOMEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA
CED. PROF. No. 3877418 D.R.O. : A-2268

ING. BONIFACIO SALAZAR NICOLAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dte. Tuxtepec, Oax.
23/01/2024-01

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dte. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL