

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FORTAMUN-004/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R. L. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. BRIAN EMMANUEL HERNANDEZ CAZARIN**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ROSA ANAYA GONZALEZ, C. ELIZABETH BERNARDINO ANTONIO** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA**



I.- UBICACIÓN


ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA-TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA)

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33: FORTAMUN; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARACACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV-FORTAMUN) 2024

RUBRO: OBRA PUBLICA (URBANIZACION) CUENTA PRESUPUESTAL:
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FORTAMUN/MSJBT/20184/2024/004 FECHA: 09/09/2024
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FORTAMUN-004/2024 FECHA: 14/10/2024
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 18/10/2024 INICIO REAL: 18/10/2024
 FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 06/12/2024 TERMINACION REAL: 06/12/2024
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LOMA ALTA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, DESPALME Y RASTREO CON MÁQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 30.00 CM. TERRACERIA CUNETAS; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. TERRACERIA PAVIMENTO; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 70-30. GUARNICION; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 10 X 40 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CIMBRADO COMUN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. PAVIMENTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL. BASE DE CONCRETO FREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA 17.00 M DE PROFUNDIDAD A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 5 CMS DE ANCHO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4". CUNETAS: CONFORMACIÓN DE CUNETAS CON MAQUINARIA PESADA, AFINE DE FONDO DE EXCAVACIÓN EN CEPA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 1.00 M A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ACCESO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

METAS ALCANZADAS: Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec

SE REALIZAN TRABAJOS DE PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); EN GUARNICIONES (17.25 M2 DE GUARNICIÓN 15X20X40 CMS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2, 170.00 ML DE BORDILLO 10X40 CMS DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2); EN PAVIMENTO (1,071.60 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); EN CUNETAS (170.00 M2 DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA, 8.00 M2 DE LOSA ARMADA EN ACCESO F'C=250 KG/CM2); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 140 HABITANTES

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp on the right side.

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV	\$ 1,608,694.73	\$ 1,605,889.57	\$ 1,605,889.57	\$ 1,605,889.57	\$ -
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,608,694.73	\$ 1,605,889.57	\$ 1,605,889.57	\$ 1,605,889.57	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 % \$ - INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0230770	14/10/2024	\$160,588.96	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0232838	10/12/2024	\$160,588.96	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	18-oct-24	16-nov-24	\$1,060,286.08	\$0.00	\$0.00	\$1,060,286.08	\$ 169,645.77	\$ 1,229,931.85	\$0.00	\$ 5,301.43	\$ 3,876.27	\$ 1,220,754.15
2 (DOS FINIQUITO)	17-nov-24	06-dic-24	\$ 324,101.48	\$0.00	\$0.00	\$324,101.48	\$ 51,856.24	\$ 375,957.72	\$0.00	\$ 1,620.51	\$ 1,184.79	\$ 373,152.42
TOTALES			\$1,384,387.56	\$0.00	\$0.00	\$1,384,387.56	\$221,502.01	\$1,605,889.57	\$0.00	\$6,921.94	\$5,061.06	\$1,593,906.57

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022 2024

[Handwritten signature]

L.E.B.F

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

COMITE DE CONTRATORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.


SINDECO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FORTAMUN-004/2024


V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oaxaca
2022-2024


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. ROSA ANAYA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. ELIZABETH BERNARDINO ANTONIO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


G. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL