

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. FELIPE DE JESUS NIÑO DE LA CRUZ, C. ANA MARICARMEN CARRERA GÓMEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS TUXTEPEC**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALUAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28 – PARTICIPACIONES GENERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO 2024.

RUBRO: OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
OFICIO DE APROBACIÓN No.: R28/MSJBT/20184/2024/006
FECHA: 19 DE JULIO DE 2024 .
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
 PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO TUXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.60 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A2 DE 5.40 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", 330 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6 MT 10, F'Y= 2530 KG/CM2 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM, 132 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN 6 MT 10, F'Y= 2530 KG/CM2 CON CLIP DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM, 117.36 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM2 , ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 155.52 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM2, 613.8 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, ZINTRO ACERO ESTRUCTURAL SS33 FY= 33 KSI MÍNIMO, DESARROLLO EFECTIVO 1.07 MTS, 33 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 66 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO, REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" EN EXTREMOS DE LECHO SUPERIOR DE CANALÓN A TODO LO LARGO, 8 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM., INCLUYE: Codos de 45 grados de 6", 44.85 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA PG-EA 3/4", PARA SUMINISTRADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL EDIFICIO, 1 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUALQUIER NIVEL DEL ACCESORIO ELÉCTRICO QUE ABAJO SE DESCRIBE, 3 SAL SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA PG-EA 3/4", CON CABLE THW CAL. 12, CABLE CAL. 10 THW, CON CAJAS DE REGISTRO GALVANIZADA, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD 1/2" X 1 MT, CONECTOR PARA VARILLA 5/8" REFORZADO, CABLE POT CAL. 16, 5 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CAMPANA INDUSTRIAL 16" ACRÍLICO E-27 MCA, THISMANS, 50LHBLD6T65MV2 FOCO HP 50W TECNOLITE, CADENA TIPO VICTOR B.44 MM, CONECTOR METÁLICO, 3 SAL SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA CONTACTO DUPLEX OCR20-00W BLANCO 20A A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA PG-EA 3/4", CON CABLE THW CAL. 12, CABLE CAL. 10 THW, CONDULET FS 34 DE 3/4", PLACA DUPLEX INTERPERIE BLANCA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 613.80 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.
BENEFICIARIOS: 110 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (RAMO 28)	\$1,024,444.63	\$ 872,995.30	\$151,449.33
TOTAL:	\$1,024,444.63	\$ 872,995.30	\$151,449.33

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Bautista
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. FELIPE DE JESUS NIÑO DE LA CRUZ

PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. ANA MARICARMEN CARRERA GÓMEZ

SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE