



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-002/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. DOLORES MONTERO VALDES, C. NATALIA DEL CARMEN MONTERO CORDOVA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2024.
RUBRO: OBRA PUBLICA
OFICIO DE APROBACIÓN No.: R28/MSJBT/20184/2024/005
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/R28-002/2024
CONVENIO AL CONTRATO:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-jul-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 30-ago-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



Handwritten signature

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN LA AV. 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, TERRACERIAS; DESPALME EN ÁREA DE CORTES Y TERRAPLÉN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 0.10 M DE PROFUNDIDAD CON UNA DENSIDAD DE PASTO O VEGETACIÓN DE LA ZONA Y RAÍCES DE HASTA EL 100 %, APILE AUN LADO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME. EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CIMENTACIÓN; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREE HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA (Z1) A BASE DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 0.80 X 0.80 X 0.15 MTS DE SECCIÓN, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 4 ( 1/2" Ø ) @ 0.15 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, CONSTRUCCIÓN DE DADO D2 DE SECCIÓN 0.20X0.20 MTS, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ALBAÑILERIA; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON ELECTROMALLA 10X10 6-6 A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'c= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4", ACABADO RAYADO FINO EN SENTIDO DE LA PENDIENTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD-1, A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3, ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 C.A.C., SECCIÓN DE 0.12 MTS X 0.20 MTS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE DOS CAPAS DE VAPORTITTE 550 Y UNA CAPA DE FIELTRO ASFÁLTICO CON RIEGO DE ARENA, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K-2 DE SECCIÓN 12X20 CM CON CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, 3/8" DE Ø Y ESTRIBOS DEL #2, 1/4" Ø @ 20 CM, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 C.A.C., SECCIÓN DE 0.12 MTS X 0.20 MTS, MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM ACABADO COMUN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ELEVACIÓN MANUAL A UNA ALTURA DE 4.00 MTS, ACARREE HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 15.00 MTS, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CORONA CC-3 DE 0.12 X 0.25 MTS DE SECCIÓN, CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR. DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS., CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL F'c = 200 KG/CM2, CON T.M.A DE 3/4", ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" DIAM., @ 0.20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADOS; APLANADO RUSTICO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, EMBOQUILLADO Y PERIFILADO DE SALIENTES, PLAFON ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PUERTAS Y VENTANAS, DE 10.00 A 14.00 CMS DE ANCHO Y ESPESOR MÍNIMO DE 2.00 CMS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO BLANCO DE LOSETA DE 0.40X0.40 MTS. LINEA ECONOMICA TRAFICO INTENSO, ASENTADO CON CEMENTO: ARENA 1:4 Y JUNTAS A HUESO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO BLANCO TRADICIONAL 20X40, ASENTADO CON CEMENTO ORESTAL, EMBOQUILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR ( PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES HERRERIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA DE 0.60 ANCHO X 1.60 ALTO, EMPOTRADO AL MURO, EN ÁREA DE MINGITORIOS, A BASE DE CANCEL DE ALUMINIO BLANCO ANODIZADO 2", MAMPARAS DE ALUMINIO REFORZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.10 MTS DE CON PERFIL TUBULAR ZV-126 DE 3"X1 1/2" ZP-400 4"X 1 1/2", TABLERO ZR-300 DE 2'X6' INSTALACION HIDRAULICA; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIMEX DE 1" DIÁMETRO, PARA SUCCIÓN, DESCARGA Y ALIMENTACIÓN GENERAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), SALIDA HIDRÁULICAS PARA FREGADEROS, W.C, LAVABOS, ETC., A BASE DE TUBERÍA POLIMEX 13 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1" EN CABEZAL DE SUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" DE DIÁMETRO, INSTALACIONES SANITARIAS; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO REFORZADO, DE 0.15 MTS DE DIÁMETRO (6"Ø), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO, DE 0.10 MTS DE DIÁMETRO (4"Ø), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA) CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 0.68 X 0.68 M (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE MUROS DE FABICÓN DE SECCIÓN 10X14 X 28 CMS ASENTADOS CON CEMENTO MORTERO PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, PARA DE REGISTRO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.68 X 0.68 M CON CONTRAMARCO Y MARCO DE ÁNGULO

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Handwritten signature

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-002/2024

COMERCIAL 1 1/2" X 1/8", TAPA ARMADA CON VAR. NO. 3 A CADA 20 CMS C.A.C. AMBOS SENTIDOS, CON MANIJA DE VARILLA DE 3/8", SALIDA SANITARIA PARA TARJA Y/O FREGADERO A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO, SALIDA SANITARIA PARA WC A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PVC CON TRAMPA, MUEBLES SANITARIAS; CONSTRUCCION DE BARRA A BASE DE LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR O A MANO DE RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM², DE 6 CMS DE ESPESOR Y 60 CMS DE ANCHO, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 3 @ 0.20 A.S., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA PARA WC DE 4.8 LTS., SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ECONOMIZADORA MONOMANDO PARA LAVABO MODELO NK BAJO NILO-N. INSTALACION ELECTRICA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 MCA. SQUARE D O SIMILAR DEFINIDO POR LA RESIDENCIA DE LA SUPERVISION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP., SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ILUMINACION CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS; EL PRECIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE LA LINEA BTICINO, TINACOS Y EQUIPO DE BOMBEO ; CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, CON TRES MUROS DE TABICON DE 14 CMS. DE ESPESOR DE 0.40 CMS. DE ALTURA Y 1.15 M DE LONGITUD, CON LOSA DE 2.00 X 1.15 X 0.10 MTS DE ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON DOBLE MALLA 8-6/10-10, TINACO DE 1100 LTS. CON TAPA, MARCA ROTOPLAS O CALIDAD SUPERIOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA DE 1 HP, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LLENADO, CON ELECTRONIVELES ALTAMIRA, CONSTRUCCION DE CISTERNA; DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE BLOCK HUECO DE 14 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.10 MTS., ARMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLAS # 3 @ 0.20 M AMBOS SENTIDOS, BASTONES CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.20 MTS., DE LONGITUD SEGUN PLANO, ACABADO COMUN, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE CD-1, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 4 + 2 # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 C.A.C. SECCION DE 0.15 MTS X 0.30 MTS, CONSTRUCCION DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICON DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS. DE SECCION, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO CR-1, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 C.A.C., SECCION DE 0.12 MTS X 0.20 MTS, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA CC-3 DE 0.15 X 0.25 MTS DE SECCION, CONCRETO F'C = 200 KG/CM, ARMADA CON 6 VAR. DEL NO. 3 (3/8") ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS., LOSA DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., ESPESOR DE 0.10 MTS., ARMADA CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLAS # 3 @ 0.20 M AMBOS SENTIDOS, BASTONES CON VARILLAS # 3 @ 0.40 DE 1.20 MTS., DE LONGITUD SEGUN PLANO, ACABADO COMUN, APLANADOS EN MUROS Y PLAFON ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKA TOP SEAL 107 BLANCO NO TOXICO CON PELICULA NO MENOR A 2 MM POR CAPA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 14.00 MTS, LAS CAPAS SE APLICARAN CRUZADAS, BROCAL DE CISTERNA, ELABORADO CON TABICON 10X14X28 CMS DE SECCION INTERIOR, DE 14 CMS DE ESPESOR DE MURO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, CON MEDIDAS DE 0.60X0.60X0.50 MTS DE SECCION, CONSTRUCCION DE TAPA PARA CISTERNA A BASE DE LAMINA LISA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/2"X3/16", CON SECCION DE 0.80X0.80 MTS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS DE PINTURA ESMALTE, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESADOS FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM, EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERIAS), LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, MATERIALES MISCELANEOS DE LIMPIEZA ( JABON, MANEJO DE AGUA Y CLORO).

TUXTEPEC  
TIERRA DE BIENESTAR  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: PRELIMINARES, TERRACERIAS, EN CIMENTACION (PLANTILLA, ZAPATAS AISLADAS, DADOS DE CONCRETO, RELLENOS); EN ALBAÑERIA (PISO FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON ELECTROMALLA F'C= 150 KG/CM², CADENAS DE: DESPLANTE, CERRAMIENTO Y CORONA, CASTILLOS, MURO DE BLOCK HUECO, LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR F'C = 200 KG/CM2); EN ACABADOS (APLANADO RUSTICO Y FINO, EMBOQUILLADO, PISO DE LOSETA, LAMBRION DE AZULEJO BLANCO, PINTURA; EN HERRERIA (CANCELERIA Y PUERTA); INSTALACIONES: HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA; EN MUEBLES SANITARIOS (8 PZA DE TAZA PARA WC, 4 PZAS DE LAVABO OVALIN, 4 LLAVES ECONOMIZADORAS); 2 PZAS DE TINACO Y EQUIPO DE BOMBEO; 1 CISTERNA; LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

BENEFICIARIOS:

800 HABITANTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax  
2022 2024



SINDICO HACENDARIO  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

Gobierno Municipal  
TUXTEPEC  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dpto Tuxtepec Oax  
2022-2024

TUXTEPEC  
TIERRA DE BIENESTAR  
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-002/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
OTROS (RAMO 28)	\$ 1,142,348.88	\$ 1,141,364.54	\$ 1,141,364.54	\$ 1,141,364.54	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 1,142,348.88	\$ 1,141,364.54	\$ 1,141,364.54	\$ 1,141,364.54	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	2939833	14/02/2024	\$114,136.45	ISOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2558444-0000	07/09/2024	\$114,136.45	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

**SINDICO HACENDARIO**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2024. Año

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	02/07/2024	31/07/2024	\$810,024.51	\$ -	\$810,024.51	\$ 129,603.92	\$ 939,628.43	\$ -	\$ 4,050.12	\$ 6,051.34	\$ 929,526.97
02 (DOS FINIQUITO)	01/08/2024	30/08/2024	\$173,910.44	\$ -	\$173,910.44	\$ 27,825.67	\$ 201,736.11	\$ -	\$ 869.55	\$ 1,298.76	\$ 199,567.80
<b>TOTALES</b>			\$983,934.95	\$0.00	\$983,934.95	\$157,429.59	\$1,141,364.54	\$0.00	\$4,919.67	\$7,350.10	\$1,129,094.77

**COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2024

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-002/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**PRESENCIA MUNICIPAL**

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Bautista  
Tuxtepec, Oax  
2022-2024

ENTREGA LA OBRA:  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**SINDICO HACENDARIO**

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO  
SINDICO HACENDARIO  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3941403  
Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

RECIBE LA OBRA  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. DOLORES MONTERO VALDES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. NATALIA DEL CARMEN MONTERO CORDOVA  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ  
CONTRALOR SOCIAL



**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ  
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE  
CONTRALOR SOCIAL