


977

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALEBRUE S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. SORELLY RAMIREZ ROMERO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. DOLORES MONTERO VALDES, C. NATALIA DEL CARMEN MONTERO CORDOVA, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2024

RUBRO: OBRA PUBLICA CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. R28/MSJBT/20184/2024/004 FECHA: 20-jun-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/R28-003/2024 FECHA: 28-jun-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02-jul-24 INICIO REAL: 02-jul-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 15-ago-24 TERMINACION REAL: 15-ago-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN LA AV. 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL 75 KVA: OBRA CIVIL MEDIA TENSION; TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO, EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM² A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO. CON MOTOR DE 12 HP. DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=250 KG/CM². EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE, ENCOFRADO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON TMA DE 3/4" Ø R/N PARA TUBERIAS EN CEPA DE 60 CM DE ANCHO Y 20 CM SOBRE EL LOMO DE LA TUBERIA, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON EQUIPO MENOR DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4". DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2". DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, POSTE Y REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13-800, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ARO COLOCADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 DE 116X116X90 CMS DE SECCIÓN, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ARO COLOCADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 DE 116X116X90 CMS DE SECCIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON VENTANA CON ARO COLOCADO PARA TRANSFORMADOR 166X116X90 CM. NORMA CFE-TN-BT1FRMTB3 2005 Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO 84-B NORMA CFE-2D100-39 REV. 2018, BASE PARA TRANSFORMADOR DE 116X150X40 CMS DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS DE ANCHO, ARMADO CON 6 VARS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 10 CMS. CONCRETO, F'C=250 KGS/CMS2. HERRAJES Y AISLAMIENTOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO NO. CAT. YCB28RX CAL. (AAC 4-266 / ACSR 4-4/0) MARCA BURNDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM, CONDUCTOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AL. XLPE 15 KV. N.A. 100% CAL 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL.1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 2 AWG. MARCA IUSA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 10 MCA IUSA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y/O CONTACTOS SUBESTACION Y COMPONENTES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO CONEXIÓN PRIMARIO EN DELTA SECUNDARIO ESTRELLA DE 75 KVA RELACIÓN 13200/7620 -240-120 V, MARCA PROLEC OPERACION RADIAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 VIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PAD CORRUGADA DE 4" COLOR NEGRO TIPO INTEMPERIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PAD CORRUGADA DE 2" COLOR ROJO TIPO INTEMPERIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YUGO DE MADERA CONSTRUCCION DE MUERETE DE MEDICION PARA ADOMETIDA AEREA DE 3.20 MTS. DE LONGITUD, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.30 X 0.20 MTS. ARMADO CON ARMEX 25X15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTERA DE CANAL GALVANIZADA DE 1 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MENSULA CS-250 (CON AVISO DE PRUEBA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRAS CAL. 1/0 200-600 AMP. 15 KV. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INSERTO OCC 15KV/200 AMP. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO ACC 15 KV, CAL. 1/0, 200 AMP. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE PARA DERIVACIÓN (BIPARTIDO) PARALELAS Y REMATES DE COBRE TIPO KS, KS25, PARA CAL. 1/0 A 2, MARCA BURDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE PARA DERIVACIÓN (BIPARTIDO) PARALELAS Y REMATES DE COBRE TIPO KS, KS22, PARA CAL. 6 A 2, MARCA BURDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE PARA DERIVACIÓN (BIPARTIDO) PARALELAS Y REMATES DE COBRE TIPO KS, KS20, PARA CAL. 8 A 4, MARCA BURDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPALME A TORNILLO DE COBRE ELECTROLITICO ETANADO SIN AISLAMIENTO C/ALFILER SVBC- CALIBRE 8. MARCA BURNDY, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL TIPO EXTERIOR DE 15

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Tuxtepec, Oax.
2022-2024

HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

[Handwritten signatures and initials]

978



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-003/2024

KV PARA 3/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO X 1 1/4" DE LARGO, CON TUERCA Y ARANDELA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO X 1 3/4" DE LARGO, CON TUERCA Y ARANDELA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE BRONCE O ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIAMETRO X 3/4" DE LARGO, CON TUERCA Y ARANDELA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL DE ANILLO EN COBRE CON AISLAMIENTO DE VINILO MCA. BURNDY NO CATALOGO BA-10-14, CALIBRE 10, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CANON LARGO PARA DOS INDENTACIONES DE UNA PERFORACION PARA CABLE DE COBRE, TIPO YA. CAT. YA25TC38 PARA CAL. 1/0 AWG, PARA TORNILLO DE 3/8", MARCA BURNDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE PARA CONECTAR DOS CABLES DEL MISMO CALIBRE A SUPERFICIE PLANA CON 4 BARRENOS DE 1/2", MOD- Q3A26-4N, PARA CALIBRES DE 1/0 - 2/0, MARCA BURNDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON CORTO PARA UNA INDENTACION CON PERFORACION PARA CABLE DE COBRE, TIPO YA-2CL-6 CAL. 2 AWG, PARA TORNILLO DE 1/2", MARCA BURDY O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON CORTO PARA UNA INDENTACION CON PERFORACION PARA CABLE DE COBRE, TIPO YA-4C CAL. 4 AWG, PARA TORNILLO DE 1/4", MARCA BURDY O SIMILAR, EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS ALE 13 DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP., SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM, EQUIPO DE CONTROL, MEDICION Y ACOMETIDA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET CUTTHER HAMMER TRIFASICA DE 7 X 200 AMP, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X250 AMP. SIEMENS O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP. SIEMENS O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2" DE DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAM., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR DE 2" (51MM), SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA TERMOCONTRACTIL PARA LA PROTECCION DE EMPALMES DE 1" X 1.20M, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO; CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, EN ZONAS SEMI URBANAS, (TERRACERÍAS), LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLUMENES MENORES, MATERIALES MISCELÁNEOS DE LIMPIEZA (JABÓN, MANEJO DE AGUA Y CLORO).

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75KVA, EN LOS CUALES SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS DE: EN OBRA CIVIL MEDIA TENSION (TRAZO Y NIVELACION, CORTE-CON-DISCO, DEMOLICION, EXCAVACION, PLANTILLA, ENCOFRADO, BASE HCA CON GRAVA-ARCILLA EN PROP. 50-50, REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2 Y PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2); 1 POSTE DE CONCRETO PC-13,600, 3 PZAS DE REGISTRO DE DIF SECCIONES, 1 BASE PARA TRANSFORMADOR, HERRAJES Y AISLAMIENTOS, CONDUCTOR, EN SUBESTACION Y COMPONENTES (1 PZA DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA); EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA, EQUIPO DE CONTROL, MEDICION Y ACOMETIDA; LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

1500 HABITANTES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

979

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO
CONT.

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
OTROS (RAMO 28)	\$ 554,887.62	\$ 554,366.48	\$ 554,366.48	\$ 554,366.48	\$ -
TOTAL	\$ 554,887.62	\$ 554,366.48	\$ 554,366.48	\$ 554,366.48	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	3002024014625	28/06/2024	\$55,436.65	AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2558436-0000	17/08/2024	\$55,436.65	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	02/07/2024	31/11/2024	\$385,831.78	\$ -	\$385,831.78	\$ 61,733.08	\$ 447,564.86	\$ -	\$ 1,929.16	\$ 2,072.47	\$ 443,563.23
02 (DOS FINIQUITO)	01/08/2024	15/08/2024	\$92,070.36	\$ -	\$92,070.36	\$ 14,731.26	\$ 106,801.62	\$ -	\$ 460.35	\$ 494.69	\$ 105,846.59
TOTALES			\$477,902.14	\$0.00	\$477,902.14	\$76,464.34	\$554,366.48	\$0.00	\$2,389.51	\$2,567.16	\$549,408.81

TUXTEPEC
COMITE DE CONTROLADORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO HACENDARIO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-003/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
Lic. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax
2022-2024


TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
Oaxaca, Oax.
2022-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
2022-2024


RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. DOLORES MONTERO VALDES
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. NATALIA DEL CARMEN MONTERO CORDOVA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL
2022-2024
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. VAMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL