

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ISIDRO ROMAN GONZALEZ, C. TERESA ROMAN MERINO**, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** (020) OAXACA ✓  
**REGION:** (005) PAPALOAPAN. ✓  
**LOCALIDAD:** (0201) FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO. ✓

**DISTRITO:** (006) TUXTEPEC. ✓  
**MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓



**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2024.

**RUBRO:** URBANIZACION ✓

**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** R28/MSJBT/20184/2024/013 ✓

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** INVITACION RESTRINGIDA ✓

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-IR/R28-009/2024 ✓

**CONVENIO AL CONTRATO:**

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:** 09-sep-24 ✓

**FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:** 07-nov-24 ✓

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS RIO TONTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, DESPALME Y RASTREO CON MÁQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 30.00 CM DE PROFUNDIDAD CON UNA DENSIDAD DE PASTO O VEGETACIÓN DE LA ZONA Y RAÍCES DE HASTA EL 100%, TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECÁNICOS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PRODUCTO DEL CORTE, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'c= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'c= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS EN: PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES CON MAQUINARIA, RECOMPACTACIÓN, TERRAPLEN, BASE HIDRÁULICA); EN GUARNICIONES (657.14 ML DE GUARNICIÓN 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'c=200 KG/CM2); EN PAVIMENTO (1,632.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, 15.00 ML DE TOPE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

**BENEFICIARIOS:**

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL / 80 HABITANTES  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

*Handwritten signature/initials*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/R28-009/2024** ✓

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
OTROS (RAMO 28)	\$ 2,550,133.56	\$ 2,539,089.00	\$ 2,539,089.00	\$ 2,539,089.00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,550,133.56</b>	<b>\$ 2,539,089.00</b>	<b>\$ 2,539,089.00</b>	<b>\$ 2,539,089.00</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %** \$ 761,726.70 INCLUYE I.V.A.

*[Handwritten signatures and initials]*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO ✓	24A52418 ✓	07/09/2024 ✓	\$761,726.70 ✓	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓
CUMPLIMIENTO ✓	24A52429 ✓	07/09/2024 ✓	\$253,908.90 ✓	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓
VICIOS OCULTOS ✓	24A64103 ✓	12/11/2024 ✓	\$253,908.90 ✓	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. ✓

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL										
01 (UNO)	09/09/2024	08/10/2024	\$1,485,959.89	\$ -	\$ -	\$1,485,959.89	\$ 237,753.58	\$ 1,723,713.47	\$ 517,114.04	\$ 7,429.80	\$ 5,645.09	\$ 1,193,524.54
02 (DOS FINIQUITO)	09/10/2024	07/11/2024	\$702,909.94	\$ -	\$ -	\$702,909.94	\$ 112,465.59	\$ 815,375.53	\$ 244,612.66	\$ 3,514.55	\$ 2,669.96	\$ 564,578.36
<b>TOTALES</b>			<b>\$2,188,869.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,188,869.83</b>	<b>\$350,219.17</b>	<b>\$2,539,089.00</b>	<b>\$761,726.70</b>	<b>\$10,944.35</b>	<b>\$8,315.05</b>	<b>\$1,758,102.90</b>

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENCIA DE POLICIA**  
**LOS CERRITOS RIO TONTO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/R28-009/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA  
 Presidente Municipal 2022-2024

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ING. ROSELIO GOMEZ CASTILLO  
 SINDICO HACENDARIO

**TUXTEPEC**  
 Gobierno Municipal  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. ISIDRO ROMAN GONZALEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. TERESA ROMAN MERINO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA  
 CONTRALORA MUNICIPAL 2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ  
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE  
 CONTRALOR SOCIAL

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**AGENCIA DE POLICIA**  
**LOS CERRITOS RIO TONTO**  
 2022-2024  
 SAN JUAN BAUTISTA  
 TUXTEPEC, OAXACA