

399
TUXTEPEC
ORGANO
INTERNO

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. BRIAN EMANUEL HERNANDEZ CAZARIN, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. GILBERTO JARAMILLO MOJICA, C. ALBERTO ADRIAN JARQUIN LOPEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TALLERES.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
"Tierra de Bienestar"
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
23-ago-24

II.- DATOS GENERALES

EN DEL RECURSO:	RAMO 28: PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2024.	
RUBRO:	DRENAJES Y LETRINAS	CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACIÓN No.	R28/MSJBT/20184/2024/017	FECHA:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACION DIRECTA	FECHA:
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/R28-013/2024	FECHA:
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12-sep-24	INICIO REAL:
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	10-nov-24	TERMINACION REAL:
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:		
PARA REALIZAR LA OBRA:	PRESIDENCIA	

SINDICO
HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TALLERES UBICADA EN LA CALLE S/NOMBRE, CALLE PAILEROS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TALLERES) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

DRENAJE SANITARIO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES; ANTARRILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA, INSTALACIONES SANITARIAS: TUBERÍA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA PRUEBA, RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. POZOS DE VISITA; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 1.01 A 1.24 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 1.25 A 1.49 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 1.75 A 1.99 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø. AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. DESCARGAS DOMICILIARIAS: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALcantarillas, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA, INSTALACIONES SANITARIAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 150 MM (6") Ø. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN DE 150 MM (6") Ø CON MANGA DE SELLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD, REGISTROS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 60 CM MEDIDAS INTERIORES EN LA BASE DE MUIROS DE TABICÓN DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM DE SECCIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 CON ESPESOR MÍNIMO DE JUNTA DE 1.00 CM, LOSA DE FONDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS No 3 (3/8") @ 15 CM C.A.C EN A.S., APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO MÍNIMO DE 1.00 CM, RELLENOS; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA

[Handwritten Signature]

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Oax. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 780
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.
 2022

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 325.08 ML DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12" Ø), 7 PZAS DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES; SE REVESTIRÁN 1,105.321162 M2 CON GRAVA Y SE COLOCARAN 12 DESCARGAS SANITARIAS

BENEFICIARIOS:

60 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
OTROS (RAMO 28)	\$ 1,137,596.95	\$ 1,133,512.84	\$ 1,133,512.84	\$ 1,133,512.84	\$ -
TOTAL	\$ 1,137,596.95	\$ 1,133,512.84	\$ 1,133,512.84	\$ 1,133,512.84	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 340,053.85

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0403-0224119	09/09/2024	\$340,053.85	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0224120	09/09/2024	\$113,351.28	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0229969	14/11/2024	\$113,351.28	BERKLEY INTERNATIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax.
 2022 2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax.
 2022 2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	2/09/2024	11/10/2024	\$779,252.74	\$ -	\$ -	\$779,252.74	\$ 124,680.44	\$ 903,933.18	\$ 271,179.95	\$ 3,856.26	\$ 2,806.12	\$ 626,050.85
02 (DOS)	10/11/2024	10/11/2024	\$197,913.50	\$ -	\$ -	\$197,913.50	\$ 31,666.16	\$ 229,579.66	\$ 68,873.90	\$ 989.57	\$ 1,112.52	\$ 159,003.67
TOTALES			\$977,166.24	\$0.00	\$0.00	\$977,166.24	\$156,346.60	\$1,133,512.84	\$340,053.85	\$4,845.83	\$3,918.64	\$785,054.52

COLOMIA TALLERES
 2022 2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 OAXACA

[Handwritten Signature]

TUXTEPEC
CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Oax.
 2022 2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax.
 2022-2024

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



SINDICATO HACENDARIO
 ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.
 2022-2024



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

[Signature]
 C. GILBERTO JARAMILLO MOJICA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


[Signature]
 C. ALBERTO ADRIAN JARQUIN LOPEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Signature]
 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

[Signature]
 C. SAUL SALDAM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL



781