

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA JARDINES DEL ARROYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. FAUSTINO CALIXTO JULIANA, C. EMMANUEL REYES ACEVEDO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 28: RAMO GENERAL 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2024.

RUBRO: OBRA PUBLICA (CANCHA DEPORTIVA)

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. R28/MSJBT/20184/2024/021

FECHA: 15-oct-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA: 28-oct-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/R28-017/2024

FECHA: 01-nov-24

CONVENIO AL CONTRATO:

INICIO REAL: 01-nov-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01-nov-24

TERMINACION REAL: 30-nov-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 30-nov-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO UBICADA EN LAS CALLES LAS TORRES, CALLE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. JARDINES DEL ARROYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX.

Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2022 2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CERCA DE PROTECCION LADO NORTE; PRELIMINARES; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES. ALBAÑILERIA; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, BASE DE EMPOTRAMIENTO DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA DE UN F'C= 150 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MT., BASE DE EMPOTRAMIENTO DE CONCRETO SIMPLE ELABORADO EN OBRA DE UN F'C= 150 KG/CM2, DE 0.50 X 0.50 X 0.80 MT. HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE VERTICAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 4" CEDULA 40, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", DE 1.00 MT., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", DE 1.00 MT. GRADAS LADO NORTE, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES. CIMENTACION; PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, REVENIMIENTO 8 A 10 CM, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA Z-1 DE 70 X 15 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4", RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO ALBAÑILERIA; CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 0.15X0.15 M DE SECCIÓN ARMADOS CON 4 VAR. DEL NO. 3 (3/8"Ø), CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS, CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR DE RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", APLANADOS EN MUROS Y PLAFON ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE NO MENOS 2.00 CMS DE ESPESOR. HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO MONTEN DE 2" X 8" CALIBRE 14 EMPOTRADO A CADENA CON ANCLAS DE VARILLA DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ESCALON A BASE DE LARGUERO MONTEN DE 2" X 8" CALIBRE 14 FIJADO A BASE DE GRADA CON PERFIL PTR DE 1 1/2". PINTURA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACIÓN DE SUPERVISIÓN) SOBRE MUROS Y PLAFONES. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR VOLÚMENES MENORES, MATERIALES MISCELÁNEOS DE LIMPIEZA (JABÓN, MANEJO DE AGUA Y CLORO)

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN CERCA DE PROTECCIÓN NORTE (10 PZAS DE BASE DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. Y 5 PZAS DE 0.50 X 0.50 X 0.80 MTS F'C=200 KG/CM2, 58.50 ML DE SOPORTE VERTICAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 4" CEDULA 40, 48.41 ML DE BASTIDOR DE 1.50 MTS DE ALTURA Y 48.41 ML DE BASTIDOR DE 1.00 MTS. DE ALTURA AMBOS A BASE DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" CON MALLA CILON DE 55 X 55 CAL. 13); GRADAS (ALBAÑILERIA, 69 ML DE MONTEN DE 2"X8" CAL. 14); EN NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE (30.00 M3 DE ALUVIÓN); Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

800 HABITANTES

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dpto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dpto. Tuxtepec, Oax.



ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
OTROS (RAMO 28)	\$ 355,011.48	\$ 353,230.66	\$ 353,230.66	\$ 353,230.66	\$ -
TOTAL	\$ 355,011.48	\$ 353,230.66	\$ 353,230.66	\$ 353,230.66	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

\$

INCLUYE I.V.A.




III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	24A66889	28/10/2024	\$35,323.07	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS
VICIOS OCULTOS	24A70836	05/12/2024	\$35,323.07	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS

[Handwritten Signature]

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
UNICA	01/11/2024	30/11/2024	\$304,509.19	\$ -	\$304,509.19	\$ 48,721.47	\$ 353,230.66	\$ -	\$ 1,522.55	\$ 1,511.00	\$ 350,197.11
TOTALES			\$304,509.19	\$0.00	\$304,509.19	\$48,721.47	\$353,230.66	\$0.00	\$1,522.55	\$1,511.00	\$350,197.11



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-AD/R28-017/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024


ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
2022-2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Dpto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FAUSTINO CALIXTO JULIANA
PRESIDENTE DEL COMITÉ


C. EMMANUEL REYES ACEVEDO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ-SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL