

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC)**., DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CARLOS ABDON CRUZ ROSAS., C. TERESA DE GUADALUPE FIGUEROA CORTES**. PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, **ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, **INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC).

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/004.

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2024.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 18 DE MARZO DE 2024..

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MARZO DE 2024..

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 20 DE ABRIL DE 2024..

FECHA DE TERM. REAL: 20 DE ABRIL DE 2024..

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

62.21 M³ ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 1,269.14 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 9.17 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM², 337.05 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II, 1,269.14 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 199.68 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 117.50 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PECHO PALOMA DE 20.00X25.00X35.00 CMS DE SECCIÓN, 5.00 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 1,269.14 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL, 1,269.14 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 311.56 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,269.14 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 497.23 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 5.60 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 5.58 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 287.74 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO SOBRE GUARNICIÓN DE 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-32 CRUCE DE PEATONES, 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD.

TUXTEPEC
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
METAS ALCANZADAS: 1,269.14 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 88 PERSONAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENCARGADO DEL DESPACHO MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
22/03/2024

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 995,989.69	\$ 933,752.03	\$ 62,237.66
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$ 995,989.69	\$ 933,752.03	\$ 62,237.66

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403
 Dto Tuxtepec Oax 2022-2024

**RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

C. CARLOS ABDON CRUZ ROSAS.
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. TERESA DE GUADALUPE FIGUEROA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**
ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. DIVYA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE