

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SANTA URSULA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ARTURO CASTILLO GONZALEZ., C. HERMENEGILDO ESPIRITU CORTES.** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SANTA URSULA (SEGUNDA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA.**

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0215) SANTA URSULA.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: URBANIZACIÓN.

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/044.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MARZO DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 15 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 18 DE MARZO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 15 DE JUNIO DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE SANTA URSULA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Oax.
2022-2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

2,908.11 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 436.22 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 1,254.38 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 2,908.11 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 581.62 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA (90% PROCTOR ESTÁNDAR), 690.00 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.60 M DE ANCHO INTERIOR, 40.99 M² ARROPE DE HOMBRO CON CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RUSTICO, 5.49 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 68.6 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 3.09 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 690.00 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, 2,908.11 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2,908.11 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², CON T.M.A, 971.27 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 2,908.11 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2,031.60 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 68.6 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA, 395.1 ML MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, 710.3 ML MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO, 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-9 VELOCIDAD CON TABLERO DE LÁMINA CAL 16, 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-18 INDICADOR DE NO REBASAR, 56.11 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 151.66 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 45.18 M2 AFINE EN FONDO DE CEP A EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 44.27 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 72.02 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 41.84 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, 59.31 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS HASTA 5 MTS, 75.21 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA DE 3ª, 18.74 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE CERRO Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, 95.57 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 19.24 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 3.63 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE MURO DE MAMPOSTERÍA, 96.62 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 19.24 M2 AFINE EN FONDO DE CEP A EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 19.24 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 19.52 M2 CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, 83.46 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS HASTA 5 MTS, 56.01 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA DE 3ª, 38.69 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 69.52 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 29.00 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 10.41 M DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO ARMADO, 72.55 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 29.00 M2 AFINE EN FONDO DE CEP A EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 2.90 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GRAVA DE 10CMS, DE ESPESOR, 14.50 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 120 CM DE DIÁMETRO A BASE DE CONCRETO REFORZADO, 27.1 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, 42.55 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR, 36.00 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM.

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DISTRITO DE TUXTEPEC
Mpio. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 2,908.11 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.

BENEFICIARIOS: 56 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$4,026,267.02	\$4,026,267.02	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$4,026,267.02	\$4,026,267.02	\$ 0.00

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

SINDICATO HACENDARIO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

AGENCIA DE POLICIA

SANTA URSULA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ARTURO CASTILLO GONZALEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. HERMENEGILDO ESPIRITU CORTES.
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE