

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SANTA CATARINA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CIRILO GARCIA SORIANO, C. JORGE ALBERTO GARCIA VAZQUEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0058) SANTA CATARINA.


DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: URBANIZACIÓN.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/005
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2024



Jorge Alberto Garcia Vazquez

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 08 DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 15 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 15 DE JUNIO DE 2024.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.


Cirilo

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

708.4 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 222.12 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 708.4 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 159.12 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 1.00 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 708.4 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 708.4 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 242.7 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 708.4 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 183.9 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 8.00 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 8.62 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM², 24.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 361.82 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 96.62 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 361.86 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 108.55 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 1.00 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 361.82 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL, 361.82 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 124.65 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 361.82 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 100.0 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 7.2 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE, 6.68 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM², 651.6 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 110.44 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA ALOJANDO EL MATERIAL PARA SU REUTILIZACIÓN, 651.6 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 130.32 M² SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 1.00 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 651.6 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 651.60 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 222.54 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 651.6 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 194.1 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 14.4 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 48.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS

METAS ALCANZADAS: 1,721.82 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
BENEFICIARIOS: 56 PERSONAS.

Olivia Ochoa Rivera



SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024



Emilio Bravo Grajales

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$1,650,000.00	\$1,293,810.18	\$ 356,189.82
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$1,650,000.00	\$1,293,810.18	\$ 356,189.82

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CIRILO GARCIA SORIANO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JORGE ALBERTO GARCIA VAZQUEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
2022-2024

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL)

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE