

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 17 DEL MES E JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **EL ESCOBILLAL.**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. HECTOR HORACIO SANCHEZ AVALOS, C. NORMA ELENA LUCAS PEREZ.** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE,** INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+200 (SEGUNDA ETAPA).**



I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0102) EL ESCOBILLAL.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: URBANIZACIÓN.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/047.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 01 DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 15 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 15 DE JUNIO DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
 PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+200 EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.



DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

3350.81 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 502.62 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL A DESPERDICIANDO UN 25 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 3,350.81 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA UN 20% 670.16 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO BASE CEMENTADA 2% DE CEMENTO CON MAQUINARIA, 44.23 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 552.9, ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 24.88 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 346.75 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, 904.00 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, 3,350.81 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 3,350.81 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 1,059.83 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 3,350.81 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,973.37 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 552.9 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 30.27 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 443.4 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 364.4 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA, 16.38 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO BLANCO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO, 23.0 PZA CONSTRUCCIÓN DE FANTASMA VIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" Y 0.40 M DE ALTURA, 6.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD, 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO DERECHO, 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-34 UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-9 VELOCIDAD, 2.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE SERVICIOS SIS-19 PARADA DE AUTOBUS, 1.0 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SID-8 ACCESO A POBLADO, 59.6 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 18.84 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II, 9.92 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS, 0.57 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 20.56 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN; ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3", 61.5 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 17.28 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA DE 3A., 4.13 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4", 21.93 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA.

TUXTEPEC
 Gobierno Municipal
 TIERRA DE BIENESTAR
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

SÍNDICO
 Mpio. San Juan
 Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

METAS ALCANZADAS: 3350.81 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.

BENEFICIARIOS: 230 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$3,350,422.43	\$3,350,422.43	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$3,350,422.43	\$3,350,422.43	\$ 0.00

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
San Juan Bautista
Tuxtepec

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. de San Juan Bautista, Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. HECTOR HORACIO SANCHEZ AVALOS

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. NORMA ELENA LUCAS PEREZ.

SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE

