

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 10 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **MATA DE CAÑA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANGEL RAMIREZ MERALES, C. ANGEL FERNANDEZ HERRERA**. PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC OAXACA., SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA.**

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax 2022-2024

**I.- UBICACIÓN.**

ESTADO : (020) OAXACA  
REGION : (005) PAPALOAPAN  
LOCALIDAD : (0033) MATA DE CAÑA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.  
RUBRO: ALCANTARILLADO  
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/052.  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_  
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 06 DE MAYO DE 2024..  
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 08 DE JUNIO DE 2024..

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE MAYO DE 2024..  
FECHA DE TERM. REAL: 08 DE JUNIO DE 2024..

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

360.75 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 764.25 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 360.75 M<sup>2</sup> AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1.5 A 5 CMS, 36.08 M<sup>3</sup> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 10 CMS, DE ESPESOR, 162.5 ML COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), 78.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), 276.48 M<sup>3</sup> ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES CON GRAVA, 307.39 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 4.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.79 HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 60.0 A 100 CMS, 4.00 PZA RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CMS HASTA 60 CM DE DIÁMETRO, 548.23 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 360.75 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL GRUESA DURANTE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2.7 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 1.8 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 1.23 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 2.36 M<sup>2</sup> INSTALACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN, 5.98 M<sup>2</sup> INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 1.22 M<sup>3</sup> CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA DE 3A DE LA REGIÓN Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, 0.5 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR Y CON PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 1.01 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 1 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE SECCIÓN 1.20 M DE ANCHO INTERIOR, 484.00 M<sup>2</sup> SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA DE 15 CMS DE ESPESOR.

**METAS ALCANZADAS:** 78.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD).  
**BENEFICIARIOS:** 78 PERSONAS.



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**TUXTEPEC**  
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.

**SÍNDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 620,054.60	\$ 620,054.60	0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 620,054.60</b>	<b>\$ 620,054.60</b>	<b>0.00</b>

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

**ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO**

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



**ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO**

SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 Dtto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. ANGEL RAMIREZ MERALES**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

**C. ANGEL FERNANDEZ HERRERA.**

SECRETARIO DEL COMITÉ



TESTIGOS DE ASISTENCIA

POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

INTERNO DE CONTROL

**L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 Dtto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**C. SAUL SALUM ALLENDE**