

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **BETHANIA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. BALDOMERO ROBLES RONQUILLO, C. IRMA MIRANDA RODRIGUEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE **CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO NUM. 27 DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA**.

Irma

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0012) BETHANIA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax 2022-2024

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/039.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024.

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 22 DE JUNIO DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 20 DE MAYO DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 22 DE JUNIO DE 2024..

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO NUM. 27 DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax 2022-2024

Baldomero

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.35 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", ASENTADA EN PLACA DE 3/4" X 3" X 8", 324.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANALÓN DE ESTEREO DE 20 CAL. 14" CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO AR.10 MM Y 2 RIGIZADORES A BASE DE OS DE 3/4" PARA HACER CONEXIÓN CON ARMADURAS, 122.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO AR.10 MM Y 2 RIGIZADORES A BASE DE OS DE 3/4" PARA HACER CONEXIÓN CON ARMADURAS, 97.2 ML CONTRA FLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 168.00 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", 596.16 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, 32.4 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 40 CMS, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 64.8 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO O SIMILAR DE 0.61 MTS DE DESARROLLO, REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" X 1/8" EN EXTREMOS DE LECHO SUPERIOR, DE CANALÓN A TODO LO LARGO, 8.00 MTS BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM, 596.16 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

IEBO

América

METAS ALCANZADAS: 596.16 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.
BENEFICIARIOS: 81 PERSONAS.

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax 2022-2024

Br...

Br...

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 923,515.88	\$ 672,941.14	\$ 250,574.74
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$ 923,515.88	\$ 672,941.14	\$ 250,574.74

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CABEZA Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Dto. Oaxaca
 2022-2024
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
 PL. 27 de Abril
C. BALDOMERO ROBLES RONQUILLO
 PATRONATO DE PADRES DE FAMILIA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. IRMA MIRANDA RODRIGUEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE