

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SANTA TERESA SANCHEZ ORTIZ, C. LAURA SALVAT ROMO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROBERTO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO)

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; – DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: INFRAESTRUCTURA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/083

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 19 DE AGOSTO DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE AGOSTO DE 2024.

FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERM. REAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2024.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:


PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 13.00 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", 117.6 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6 MT 10, F'Y= 2530 KG/CM2 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3 X 3 X 3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO DE ACERO MAQ. 5/16, 176.4 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN 6 MT 10, F'Y= 2530 KG/CM2 CON CLIP DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM, 70.1 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM2, ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 142.32 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" F'Y= 2530 KG/CM2, 382.2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, ZINTRO ACERO ESTRUCTURAL S533 F'Y= 33 KSÍ MÍNIMO, DESARROLLO EFECTIVO 1.07 MTS, 29.4 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 55.6 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO, REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" EN EXTREMOS DE LECHO SUPERIOR DE CANALÓN A TODO LO LARGO, 7 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM.

METAS ALCANZADAS: 382.20 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.
BENEFICIARIOS: 89 PERSONAS



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 555,836.33	\$ 555,836.33	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$ 555,836.33	\$ 555,836.33	\$ 0.00


III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO



C. SANTA TERESA SANCHEZ ORTIZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

**RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**



C. LAURA SALVAT ROMO
SECRETARIO DEL COMITÉ




COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ



**TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL



C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ



C. SAUL SALUM ALLENDE