

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA MODERNA)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JOSE FERNANDO UTRERA RIVERA**, **C. MISAEL LOPEZ HERNANDEZ**. PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MODERNA**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD : 0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA MODERNA)

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/045
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 03 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 07 DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 03 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
 PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZÓ LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MODERNA DE LA CALLE LAS PALMAS Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1,142.98 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 171.45 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 225.28 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 1,142.98 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 14.45 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 180.6 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 8.13 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 2 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE RENIVELACIÓN DE 40 CM DE ALTURA, 1,142.98 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 1,142.98 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 379.26 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,142.98 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 484.29 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 366.97 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO, 11.2 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO, 722.86 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 108.43 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 194.5 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE, 722.86 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 144.57 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA (90% PROCTOR ESTÁNDAR), 21.37 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 267.05 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 12.02 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 34 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 1.9 M3 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN, COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, 23.42 M2 CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 12 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, 2.00 PZA RENIVELACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE DE SECCIÓN 88X88 CM, 722.86 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 722.86 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 244.79 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 722.86 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 368.83 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 267.05 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO, 13.6 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PREVENTIVOS EN PASOS PEATONALES (MÁRCAS DE CEBRA), 28 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD.



Handwritten signature: A. Utrera

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

SÍNDICO HACENDARIO
 San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax.
 2024

Handwritten signature: [Illegible]

Mp. San Juan Bautista
 Tuxtepec
 Oax.
 2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 1,889.26 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 65 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$1,814,242.07	\$1,809,481.77	\$ 4,760.30
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIFI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$1,814,242.07	\$1,809,481.77	\$ 4,760.30

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

C. JOSE FERNANDO UTRERA RIVERA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

C. MISAEL LOPEZ HERNANDEZ.
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE