

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 22 DEL MES DE JULIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **CAMARON SALSIPUEDES**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANA LUCAS MENDOZA., C. OLIVIA ANTONIO GOMEZ**. PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD : (0102) CAMARON SALSIPUEDES

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS CASCA
 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/038 **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA **FECHA:** 09 DE MARZO DE 2024.

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 10 DE JUNIO DE 2024. **FECHA DE INICIO REAL:** 10 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 20 DE JULIO DE 2024. **FECHA DE TERM. REAL:** 20 DE JULIO DE 2024.



**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
 PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN SALSIPUEDES.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.90 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", ASENTADA EN PLACA DE 3/4" X 3" X 8", 324.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO AR.10 MM Y 2 RIGIZADORES A BASE DE OS DE 3/4" PARA HACER CONEXIÓN CON ARMADURAS, 129.6 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA 6X2 C-14 CON CLIP DE ANGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO AR.10 MM Y 2 RIGIZADORES A BASE DE OS DE 3/4" PARA HACER CONEXIÓN CON ARMADURAS, 97.20 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 170.4 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", 612.36 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, DESARROLLO EFECTIVO 0.72 MTS, 32.4 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 40 CMS, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 64.8 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO O SIMILAR DE 0.61 MTS DE DESARROLLO, REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" X 1/8" EN EXTREMOS DE LECHO SUPERIOR DE CANALÓN A TODO LO LARGO, 8.00 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM., 612.36 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS: 612.36 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.
BENEFICIARIOS: 44 PERSONAS.



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 923,515.88	\$ 669,473.11	\$ 254,042.77
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$ 923,515.88	\$ 669,473.11	\$ 254,042.77

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MONTE ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ANA LUCAS MENDOZA.
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. OLIVIA ANTONIO GOMEZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE

