

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **ZACATE COLORADO**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ISSA DEL CARMEN USLA DURAN, C. LIDIA DURAN ROMERO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO**.



I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0071) ZACATE COLORADO.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

ii.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/117.
FECHA: 12 DE JULIO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____



FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERM. REAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

70.54 M³ ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 1,581.09 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 485.88 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 1,581.09 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 316.22 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 14.68 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 182.2 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 8.3 M³ RELLENO COMPACTADO EN CÁPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 3 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE RENIVELACIÓN DE 40 CM DE ALTURA, 1,581.09 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE 0.00 A 5.00 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MANUALES Y EQUIPO MENOR, 497.1 ML JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON PASA JUNTAS FABRICADA CON PASA JUNTAS DE ACERO REDONDO LISO DE 19MM (3/4") CON 41 CM DE LARGO, COLOCADO PERPENDICULAR A JUNTA DE COLADO @ 30 CM, 194.6 ML JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON PASA JUNTAS DE ACERO VARILLA CORRUGADA DEL NO. 4 (1/2") CON 66 CM DE LARGO, 1,581.09 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 504.87 ML CORTE CON DISCO CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,581.09 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 688.91 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 359 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO A BASE DE UNA EMULSIÓN ACRÍLICA, 4.00 PZA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO A BASE DE UNA EMULSIÓN ACRÍLICA, 50.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 14.76 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VIA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 7.20 M² SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO, 35.47 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C = 250 KG/CM², CON UN PERALTE DE 10 CM DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 450 CMS, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR DE 2" A 3" EN EL PERÍMETRO, 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-33 ESCOLARES CON TABLERO DE LAMINA CAL. 16 GRADO INGENIERÍA.

COMITÉ DE METAS ALCANZADAS: \$1,581.09 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 80 PERSONAS

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$2,204,628.14	\$2,204,628.14	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$2,204,628.14	\$2,204,628.14	\$ 0.00

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ENTREGA LA OBRA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
2022-2024
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Tuxtepec, Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ISSA DEL CARMEN USLA DURAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. LIDIA DURAN ROMERO
SECRETARIO DEL COMITÉ

ZACATE COLORADO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE