

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **RANCHO NUEVO JONOTAL**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE **OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MIGUEL EFRAIN DELGADO MARCIAL**, **C. MANUEL CARDEL DELGADO**. PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GUAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**, **SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA L.C. **OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS CC. **BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**, **AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, Y **SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR TRAMO KM 0.000 AL KM. 1.900 TERCERA ETAPA**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0149) RANCHO NUEVO JONOTAL

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/134
FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 14 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO REAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2024.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

2,402.36 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 360.35 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 1,202.45 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE, 2,402.36 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 573.77 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA (90% PROCTOR ESTÁNDAR), 479.2 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM², 31 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.85 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM², 7.9 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 98.7 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 4.45 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 800 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM² PREMEZCLADO, 2,402.36 M² AFINE PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2,402.36 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 304.82 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 2,402.36 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,875.36 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, 98.7 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO BASE AGUA ALTO DESEMPEÑO TIPO TRÁFICO, 400 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 800 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO DERECHO, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO IZQUIERDO, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-36 VEHICULOS AGRICOLAS, 1 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO SR-18 PROHIBIDO REBASAR, 17.36 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 7.95 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 9.1 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 45 CMS DE DIÁMETRO Y 1.22 M DE LARGO A BASE DE CONCRETO, 4.52 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y CON GRAVA, 12.85 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 5.42 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM, 7.2 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 6.38 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 6.38 M² CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 20.46 M² INSTALACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MT, 8.05 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO (60-40) CON PIEDRA BRAZA DE 3º, 6.36 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR, 1 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES FUERA DE LA OBRA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AGENCIARIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
Dtto. Tuxtepec Oax
2022-2024

TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
Dtto. Tuxtepec Oax
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
RANCHO NUEVO JONOTAL
2022 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

[Handwritten signatures and stamps]

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

METAS ALCANZADAS: 2,402.36 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 350 PERSONAS

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III | \$3,400,000.00 | \$3,394,725.39 | \$ 5,274.61 |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) | | | |
| APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI) | | | |
| OTROS (INGRESOS FISCALES) | | | |
| TOTAL: | \$3,400,000.00 | \$3,394,725.39 | \$ 5,274.61 |

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2022 - 2024

SÍNDICO HACENDARIO

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO

SÍNDICO HACENDARIO
2022 - 2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

AGENCIA DE POLICIA

RANCHO NUEVO JONOTAL
2022 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA

C. MIGUEL EFRAIN DELGADO MARCIAL

PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MANUEL CARDEL DELGADO

SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE