

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ELODIA CARRERA NICOLAS, C. HECTOR IVAN CARRERA PAVON** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE **CONTRALORIA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0+000 AL KM 2+130; (CUARTA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec Oax. 2022-2024

**I.- UBICACIÓN.**

**ESTADO** : (020) OAXACA  
**REGION** : (005) PAPALOAPAN  
**LOCALIDAD** : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN.  
**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2024/011  
**FECHA:** 06 DE FEBRERO DE 2024  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 11 DE MARZO DE 2024  
**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**FECHA DE INICIO REAL:** 11 DE MARZO DE 2024.  
**FECHA DE TERM. REAL:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**  
PARA REALIZAR LA OBRA:

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SE REALIZÓ 5,555.32 M<sup>2</sup> LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0+000 AL KM 2+130; (CUARTA ETAPA) EL CUAL SE REALIZÓ A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 0.15 MTS Y UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

5,555.32 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 1,869.2 M<sup>3</sup> CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 5,555.32 M<sup>2</sup> RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 1,111.06 M<sup>3</sup> SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 3.82 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 47.7 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 2.15 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 427.83 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIPO MENOR, 1,711.3 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, 6.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM<sup>2</sup> DE SECCIÓN 0.90 M DE ANCHO INTERIOR, 1,711.3 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM<sup>2</sup> PREMEZCLADO, 5,555.32 M<sup>2</sup> AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 5,555.32 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, 83.4 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, 1,384.32 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 5,555.32 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2,245.04 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREVANES FUERA DE LA OBRA, 47.7 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO A MARILLO PARA SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES, SOBRE GUARNICIONES, 22.44 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 894.1 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 1,729.78 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO DERECHO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO IZQUIERDO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SR-9 VELOCIDAD, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD.

**METAS ALCANZADAS:** 5,555.32 M<sup>2</sup> DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.  
**BENEFICIARIOS:** 210 PERSONAS

*[Firma manuscrita]*

**SÍNDICO HACENDARIO**  
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**TUXTEPEC**  
TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 5,695,579.70	\$ 5,695,579.70	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5,695,579.70</b>	<b>\$ 5,695,579.70</b>	<b>\$ 0.00</b>

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**Gobierno Municipal TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO,  
 CED. PROF. No. 3641403  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**SÍNDICO HACENDARIO**  
**ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO**  
 SÍNDICO HACENDARIO  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. ELODIA CARRERA NICOLAS**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. HECTOR IVAN CARRERA PAVON**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA  
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

**L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**C. SAUL SALUM ALLENDE**