

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.** LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARIA DEL CARMEN REYES DUARTE, C. SILVIA GIRON MERINO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL** Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEO PLANTEL NO. 36 "BENEMERITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD DE BENEMERITO JUAREZ.**

**I.- UBICACIÓN.**

**ESTADO** : (020) OAXACA **DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**REGION** : (005) PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD** : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.  
**RUBRO:** URBANIZACIÓN.

**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2024/042  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_  
**FECHA:** 31 DE ENERO DE 2024

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 06 DE MAYO DE 2024.  
**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 15 DE JUNIO DE 2024.

**FECHA DE INICIO REAL:** 06 DE MAYO DE 2024.  
**FECHA DE TERM. REAL:** 15 DE JUNIO DE 2024.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**  
 PARA REALIZAR LA OBRA:



SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEO PLANTEL NO. 36 "BENEMERITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD DE BENEMERITO JUAREZ, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.



**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.70 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", ASENTADA EN PLACA DE 3/4" X 3" X 8", 330 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM, 132 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM., 86 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 171.6 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", 633.6 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, 33.00 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 40 CMS, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 66 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO O SIMILAR DE 0.61 MTS DE DESARROLLO, REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" X 1/8" EN EXTREMOS DE LECHO SUPERIOR DE CANALÓN A TODO EL LARGO, 800 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM, 633.6 ML LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

*Ambros*



**METAS ALCANZADAS:** 633.60 M2 COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26.  
**BENEFICIARIOS:** 128 PERSONAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$923,515.88	\$ 667,734.18	\$ 255,781.70
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$923,515.88	\$ 667,734.18	\$ 255,781.70

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)**

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista  
 Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2022-2024

**ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO**

SINDICO HACENDARIO

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**


**(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

**C. MARÍA DEL CARMEN REYES DUARTE**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. SILVIA GIRON MERINO**

SECRETARIO DEL COMITÉ



**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**



**POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**C. SAUL SALUM ALLENDE**