

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA.** LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LIBRADO PANTOJA GONZALEZ, C. MOISES RAMOS GONZALEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.** ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA DE **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES E.C. (BUENOS AIRES) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.**

**GOBIERNO MUNICIPAL  
 TUXTEPEC  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 Y DESARROLLO URBANO  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024**

**I.- UBICACIÓN.**

**ESTADO :** (020) OAXACA  
**REGION :** (005) PAPALOAPAN  
**LOCALIDAD :** (0052) SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.

**DISTRITO:** (006) TUXTEPEC.  
**MUNICIPIO:** (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES.**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN.  
**OFICIO DE APROBACIÓN No.:** FAISMUN/MSJBT/20184/2024/084  
**FECHA:** 13 DE MAYO DE 2024  
**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_

**FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO:** 03 DE JUNIO DE 2024  
**FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO:** 28 DE SEPTIEMBRE

**FECHA DE INICIO REAL:** 03 DE JUNIO DE 2024.  
**FECHA DE TERM. REAL:** 28 DE SEPTIEMBRE.

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:  
 PARA REALIZAR LA OBRA:**

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 4,419.74 m<sup>2</sup> DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 0.15 MTS Y UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

4,419.74 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 441.97 M<sup>3</sup> DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 1,540.35 M<sup>3</sup> CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 4,419.74 M<sup>2</sup> RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 866.21 M<sup>3</sup> SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 65.52 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 820.28 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 36.91 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 522.5 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>, 4 PZA CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, 601.24 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM<sup>2</sup> PREMEZCLADO, 4,419.74 M<sup>2</sup> AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 4,419.74 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM<sup>2</sup>, 1,231 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 4,419.74 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2,413.24 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 820.28 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO SOBRE GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35.0 CMS, 6.89 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, F C = 250 KG/CM<sup>2</sup>, 700 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 1,388.9 M MARCAS M-1.3 RAYA DELIMITADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 28 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS TROQUELADA, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD CON TABLERO DE LÁMINA CAL 16 GRADO, 14.4 M<sup>2</sup> TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 28.22 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 11.34 M<sup>2</sup> AFINE ENI FONDO DE CEPÁ EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 11.34 M<sup>2</sup> CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM<sup>2</sup> DE 0.10 CMS DE ESPESOR, 38.71 M<sup>2</sup> COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 13.16 M<sup>3</sup> CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BRAZA DE 3ª, 26.05 M<sup>3</sup> SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BOLA DE 2-1/2"Ø, 16.71 M<sup>3</sup> CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRLANTES FUERA DE LA OBRA, 14.4 M<sup>2</sup> LIMPIEZA GENERAL GRUESA DURANTE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 9.24 ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 91 CMS DE DIÁMETRO POR MEDIOS MECÁNICOS, 42.55 M<sup>3</sup> EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 37.00 M<sup>2</sup> AFINE ENI FONDO DE CEPÁ EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 13.71 M<sup>3</sup> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 10 CMS, DE ESPESOR, 37.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), 26.48 M<sup>3</sup> ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO PRÉSTAMO DE BANCO (ARCILLA), 12.37 M<sup>3</sup> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIP O MENOR Y CON PRODUCTO PRÉSTAMO DE BANCO (ARCILLA).

**GOBIERNO MUNICIPAL  
 TUXTEPEC  
 ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista, Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 San Juan  
 Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Oax.  
 2024

**GOBIERNO MUNICIPAL  
 TUXTEPEC  
 COMITÉ DE  
 CONTRALORIA  
 SOCIAL  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Oax.  
 2022-2024**

*[Handwritten signature]*

**2022-2024**

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

**METAS ALCANZADAS:** 4,419.74 m<sup>2</sup> DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.  
**BENEFICIARIOS:** 1,358 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$5,111,705.12	\$5,111,705.12	\$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIFI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,111,705.12</b>	<b>\$5,111,705.12</b>	<b>\$ 0.00</b>

**III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2022-2024

**GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403

**ESTADO DE OAXACA**  
**SINDICO HACENDARIO**  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

**C. LIBRADO PANTOJA GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA  
 POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

**L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
 Dpto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dpto. Tuxtepec, Oax.

**C. MOISES RAMOS GONZALEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**

**C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ**

**C. SAUL SALUM ALLENDE**