

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DARYSYA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MAGDALENA VILLALOBOS LABASTIDA, C. JORGE BASILIO SERVIN, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA)



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/027 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-002/2024 FECHA: 18-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20-mar-24 INICIO REAL: 20-mar-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 18-abr-24 TERMINACION REAL: 18-abr-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

**PARA REALIZAR LA OBRA:**



CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA UBICADA EN LA CALLE GUERETARO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OAXACA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. TERRACERÍAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. PAVIMENTO; RENOVILACION DE BOCA DE TORMENTA A UNA ALTURA MAXIMA DE 40 CM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 4"x4"x1/2", SOLERA DE FIERRO 4"x1/2" SEPARACIÓN ENTRE SOLERAS DE 2" Y SOLERA DE REFUERZO DE 4"x1/4", CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø. DE 15 CM DE ESPESOR. CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO. SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. GUARNICION; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARAN TRABAJOS EN 315.76 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 512,963.24	\$ 511,551.45	\$ 511,551.45	\$ 511,551.45	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 512,963.24</b>	<b>\$ 511,551.45</b>	<b>\$ 511,551.45</b>	<b>\$ 511,551.45</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 153,465.44 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A15402	18/03/2024	\$153,465.44	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A15405	18/03/2024	\$51,155.15	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A24517	23/04/2024	\$51,155.15	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINAL)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	20/03/2023	09/04/2024	\$356,482.60	\$ -	\$ -	\$356,482.60	\$ 57,037.22	\$ 413,519.82	\$ 124,055.95	\$ 1,782.41	\$ 1,780.44	\$ 285,901.02
2 (DOS FINIQUITO)	10/04/2024	18/04/2024	\$84,510.03	\$ -	\$ -	\$84,510.03	\$ 13,521.60	\$ 98,031.63	\$ 29,409.49	\$ 422.55	\$ 421.99	\$ 67,777.60
<b>TOTALES</b>			<b>\$440,992.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440,992.63</b>	<b>\$70,558.82</b>	<b>\$511,551.45</b>	<b>\$153,465.44</b>	<b>\$2,204.96</b>	<b>\$2,202.43</b>	<b>\$353,678.62</b>

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.  
 2024

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 23/03/2024-10/06/2024

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**COMITÉ VECINAL**  
**COLONIA OAXACA**  
 2022 2024  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

*Boh*

*Structure*

*[Handwritten signature]*

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, C.  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 23/02/2024 - 18/06/2024

  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista, Oax.  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 19841403  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec Oax.  
 2022-2024

  
**COMITE VECINAL**  
**COLONIA OAXACA**  
 2022 2024  
 AN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

RECIBE LA OBRA  
 (POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

  
**C. MAGDALENA VILLALOBOS LABASTIDA**  
 PRESIDENTE DEL COMITE

  
**C. JORGE BASILIO SERVIN**  
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)  
  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**ING. OLIMA OCHOA RIVERA**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Mpio. de San Juan Bautista, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

  
**COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL

  
**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL