

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 23 DE NOVIEMBRE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, L.C. JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: L.C. JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. CLARA TORRES TERAN, C. MARIA ERNESTINA FRANCISCO DIAZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 23 DE NOVIEMBRE)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

COLONIA 23 DE NOVIEMBRE
2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

DRENAJE Y LETRINAS

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/018

FECHA:

09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-003/2024

FECHA:

18-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

20-mar-24

FECHA:

INICIO REAL:

20-mar-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

18-may-24

TERMINACION REAL:

18-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. 23 DE NOVIEMBRE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:



PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM., DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA DE 7.5 H.P. DE 4" Ø DE DESCARGA, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA. **INSTALACIONES SANITARIAS, TUBERIAS PEAD;** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. **POZOS DE VISITA;** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 1.25 A 1.49 M, DE 1.50 A 1.74 M, DE 1.75 A 1.99 M Y DE 2.00 A 2.24 M DE PROFUNDIDAD, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø. **REPOSICION DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2. **AFECTACIONES;** REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM2, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA. **INSTALACIONES SANITARIAS;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 150 MM (6") Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN DE 150 MM (6"). **REGISTROS SANITARIOS;** CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 90 CM MEDIDAS INTERIORES. **RELLENOS;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. **REPOSICION DE BANQUETA;** CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2. **LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 208.56 ML DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø) ; SE REVESTIRÁN 846.24 M2 CON GRAVA Y SE COLOCARÁN 23 DESCARGAS SANITARIAS.

BENEFICIARIOS:

115 HABITANTES






ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,069,759.64	\$ 1,065,518.93	\$ 1,065,518.93	\$ 1,065,518.93	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,069,759.64	\$ 1,065,518.93	\$ 1,065,518.93	\$ 1,065,518.93	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$ 319,655.68

INCLUYE I.V.A.



COLONIA 23 DE
NOVIEMBRE


2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3372-01705-4	18/03/2024	\$319,655.68	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3372-01704-7	18/03/2024	\$106,551.89	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3372-01755-9	25/05/2024	\$106,551.89	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	20/03/2024	18/04/2024	\$607,416.83	\$ -	\$ -	\$607,416.83	\$ 97,186.69	\$ 704,603.52	\$ 211,381.06	\$ 3,037.08	\$ 3,160.88	\$ 487,024.50
2 (DOS FINIQUITO)	19/04/2024	18/05/2024	\$311,133.97	\$ -	\$ -	\$311,133.97	\$ 49,781.44	\$ 360,915.41	\$ 108,274.62	\$ 1,555.67	\$ 1,618.91	\$ 249,466.21
TOTALES			\$918,550.80	\$0.00	\$0.00	\$918,550.80	\$146,968.13	\$1,065,518.93	\$319,655.68	\$4,592.75	\$4,779.79	\$736,490.71



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.

Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SÍNDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROE. No. 3641403

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CLARA TORRES TERAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIA ERNESTINA FRANCISCO DIAZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL