

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. DEL CARMEN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DISEÑO EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA ORTIZ S.A. S DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ARQ. JOSE LUIS ORTIZ LOPEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ROSA PEREZ LOPEZ, C. JUANA NICOLAS TORRES PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO , C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA DEL CARMEN.

I.- UBICACIÓN

| | | | |
|------------|--|------------|----------------------------------|
| ESTADO: | (020) OAXACA | DISTRITO: | (006) TUXTEPEC. |
| REGION: | (005) PAPALOAPAN. | MUNICIPIO: | (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
| LOCALIDAD: | (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. DEL CARMEN) | | |

II.- DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
| ORIGEN DEL RECURSO: | RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 | | |
| RUBRO: | URBANIACION | CUENTA PRESUPUESTAL: | |
| OFICIO DE APROBACIÓN No. | FAISMUN/MSJBT/20184/2024/020 ✓ | FECHA: | 09-mar-24 ✓ |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | ADJUDICACION DIRECTA | | |
| NUMERO DE CONTRATO: | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-004/2024 ✓ | FECHA: | 18-mar-24 ✓ |
| CONVENIO AL CONTRATO: | | FECHA: | |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 20-mar-24 ✓ | INICIO REAL: | 20-mar-24 ✓ |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 03-may-24 ✓ | TERMINACION REAL: | 23-abr-24 ✓ |
| DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: | | | |

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. DEL CARMEN) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIAS PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR). PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2. BANQUETA: DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. GUARNICIONES; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. LIMPIEZA; ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR.

[Handwritten signature]
 SI...
 HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Oax.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 997.70 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 8.68 ML DE TOPE DE 1.20 MTS. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2 Y 29.5000 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2.

BENEFICIARIOS:

90 HABITANTES

COMITÉ DE
 CONTRALORIA
 SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

GOBIERNO MUNICIPAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ÓRGANO
 INTERNO
 DE CONTROL
 Mpio. de San Juan
 Bautista. Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec. Oax.
 2022-2024

COLONIA DEL
 CARMÉN
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

COMITÉ VECINAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR

[Handwritten signature]
 Presidenta co

ESTRUCTURA FINANCIERA

| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO EJERCIDO |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 1,208,698.71 | \$ 1,199,075.20 | \$ 1,199,075.20 | \$ 1,199,075.20 | |
| APORTACION ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICARIOS | | | | | |
| OTROS (INGRESOS FISCALES) | | | | | \$ - |
| TOTAL | \$ 1,208,698.71 | \$ 1,199,075.20 | \$ 1,199,075.20 | \$ 1,199,075.20 | \$ - |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 359,722.56 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPAÑIA AFIANZADORA |
|----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| ANTICIPO | 4984-00378-3 | 18/03/2024 | \$359,722.56 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO | 4984-00379-2 | 18/03/2024 | \$119,907.52 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 4984-00397-8 | 09/05/2024 | \$119,907.52 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Oax., 2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| ESTIMACION | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5% AL MILLAR | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO |
|--------------------|----------------|------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| | DEL | AL | | | | | | | | | | |
| 1 (UNO) | 20/03/2024 | 18/04/2024 | \$825,795.33 | \$ - | \$ - | \$825,795.33 | \$ 132,127.25 | \$ 957,922.58 | \$ 287,376.77 | \$ 4,128.98 | \$ 4,109.73 | \$ 662,307.10 |
| 02 (DOS FINIQUITO) | 19/04/2023 | 03/05/2024 | \$207,890.19 | \$ - | \$ - | \$207,890.19 | \$ 33,262.43 | \$ 241,152.62 | \$ 72,345.79 | \$ 1,039.45 | \$ 1,034.51 | \$ 166,732.87 |
| | TOTALES | | \$1,033,685.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,033,685.52 | \$165,389.68 | \$1,199,075.20 | \$359,722.56 | \$5,168.43 | \$5,144.24 | \$829,039.97 |

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec. Oax.
 2022-2024

COLONIA DEL CAMPESIN
 2023-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

COMITE VECINAL
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

[Handwritten signature]
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO

SED. PROF. No. 3641403.

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

[Handwritten signature]

C. ROSA PEREZ LOPEZ
 PRESIDENTE DEL COMITE

[Handwritten signature]

C. JUANA NICOLAS TORRES
 SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec,
 2022-2024

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITE VICINAL

[Handwritten signature]
C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

COLONIA DEL CARMEN
 2022-2024
 SINDICO HACENDARIO
 ING. OASACA

[Handwritten signature]

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL

[Handwritten signature]
 Presidenta Colonia