

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA VICTORIA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ANIBAL LOPEZ LARIOS, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SILVIA MATIAS LOPEZ, C. MARCELA ALTA RAMIREZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA VICTORIA)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/023	FECHA:	09-mar-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-005/2024	FECHA:	18-mar-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20-mar-24	INICIO REAL:	20-mar-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	03-may-24	TERMINACION REAL:	23-abr-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA UBICADA EN LA CALLE 25 DE ENERO, PRIVADA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA VICTORIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN CAMINOS Y CALLES, CORTES CON MAQUINARIA PESADA. GUARNICIONES; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO. TERRACERIAS; RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR). PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C= 250 KG/CM2, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F' C= 250 KG/CM2, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS. CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F' C= 250 KG/CM2. LIMPIEZA; ACARREO EN CAMIÓN MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 25.00 ML DE GUARNICIÓN DE 1.0x2.0x4.0 MTS DE SECCIÓN F' C=200 KG/CM2, 650.31 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F' C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 7.00 ML DE TOPE DE 1.20 MTS DE ANCHO F' C=250 KG/CM2.

BENEFICIARIOS:

80 HABITANTES

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2024-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.

COMITÉ VECINAL
COLONIA LA VICTORIA
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Signature

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.

Signature

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

Signature



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 902,997.41	\$ 900,287.22	\$ 900,287.22	\$ 900,287.22	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 902,997.41	\$ 900,287.22	\$ 900,287.22	\$ 900,287.22	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 270,086.17 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A14629	18/03/2024	\$270,086.17	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A14630	18/03/2024	\$90,028.72	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A20854	27/04/2024	\$90,028.72	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL										
1 (UNO)	20/03/2024	08/04/2024	\$618,344.11	\$ -	\$ -	\$618,344.11	\$ 98,935.06	\$ 717,279.17	\$ 215,183.75	\$ 3,091.72	\$ 2,547.69	\$ 496,456.01
02 (DOS FINIQUITO)	09/04/2024	23/04/2024	\$157,765.56	\$ -	\$ -	\$157,765.56	\$ 25,242.49	\$ 183,008.05	\$ 54,902.42	\$ 788.83	\$ 650.11	\$ 126,666.69
TOTALES			\$776,109.67	\$0.00	\$0.00	\$776,109.67	\$124,177.55	\$900,287.22	\$270,086.17	\$3,880.55	\$3,197.80	\$623,122.70



SINDICO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024

COLON LA VICTORIA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

[Handwritten signature]

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024

[Handwritten signature]

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO HACENDARIO
HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA LA VICTORIA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

C. SILVIA MATIAS LOPEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARCELA ALTA RAMIREZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
 2022-2024

[Handwritten signature]
NORMA MARTINEZ LARA

[Handwritten signature]

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

[Handwritten signature]

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

[Handwritten signature]

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL