

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-006/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARIA DEL ROCIO GUZMAN REYES, C. MARIA DE LOURDES SALVADOR VENEGAS** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0075) GENERAL LAZARO CARDENAS

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION **CUENTA PRESUPUESTAL:**

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/034 **FECHA:** 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-006/2024 **FECHA:** 20-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO: **FECHA:**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21-mar-24 **INICIO REAL:** 21-mar-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04-may-24 **TERMINACION REAL:** 19-abr-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AV. RUIZ CORTINES, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMNTOS Y TERRACERIAS. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR). **GUARNICION;** SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. **PAVIMENTO;** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DECONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO. **LAVADERO;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 15 X 20 CM, CONSTRUCCION DE DENTALLON DE 30 X60 CM DE SECCION. **LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL. **CALLE BENITO JUAREZ, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMNTOS Y TERRACERIAS. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR). **GUARNICION;** SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. **PAVIMENTO;** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DECONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO. **LAVADERO;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 15 X 20 CM, CONSTRUCCION DE DENTALLON DE 30 X60 CM DE SECCION. **LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 859.50 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR.

BENEFICIARIOS:

80 HABITANTES

[Handwritten signature]

Socimo Lagunas Morales
LAZARO CARDENAS
 TUXTEPEC, OAXACA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/02/2024 - 20/04/2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten initials]

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,006,619.57	\$ 1,001,788.92	\$ 1,001,788.92	\$ 1,001,788.92	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,006,619.57	\$ 1,001,788.92	\$ 1,001,788.92	\$ 1,001,788.92	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 300,536.68 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10319-01827-2	20/03/2024	\$300,536.68	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10319-01826-7	20/03/2024	\$100,178.89	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10319-01838-8	24/04/2024	\$100,178.89	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNICA)	21/03/2024	19/04/2023	\$863,611.14	\$ -	\$863,611.14	\$ 138,177.78	\$ 1,001,788.92	\$ 300,536.68	\$ 4,318.06	\$ 3,293.09	\$ 693,641.09
TOTALES			\$863,611.14	\$0.00	\$863,611.14	\$138,177.78	\$1,001,788.92	\$300,536.68	\$4,318.06	\$3,293.09	\$693,641.09

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 AGENCIA DE POLICIA
LÁZARO CARDENAS
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 21/03/2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-006/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:


(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO



SÍNDICO HACENDA
 Mpio. San Juan B.
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES


DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

CED. PROF. No. 3641403



RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



AGENCIA DE POLICIA

LAZARO CARDENAS

C. MARIA DEL ROCIO GUZMAN REYES
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

Socimo Lagunas Morales

MRG



C. MARIA DE LOURDES SALVADOR VENEGAS
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



ING. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL