

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA UNIVERSIDAD., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DARYSA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. ROSA ISELA LUNA CELAYA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. RAQUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C. MARIA NICOLASA MARTINEZ VICENTE, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0392) COLONIA UNIVERSIDAD

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANICACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/029 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA FECHA: 20-mar-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-007/2024 FECHA: 20-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 21-mar-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21-mar-24 INICIO REAL: 21-mar-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04-may-24 TERMINACION REAL: 04-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD UBICADA EN LA AV. FRANCISCO VILLA, AV. ENRIQUE PACHECO, CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA UNIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.




DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DESPALME POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 10.00 CM DE PROFUNDIDAD. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR. BANQUETA; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO A BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2. OBRA COMPLEMENTARIA; CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO DE 1.10 M, A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: 551.44 ML DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 MTS. DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2; 542.08 M2 DE BANQUETA DE 0.10 MTS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2.

BENEFICIARIOS:



Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.



ESTRUCTURA FINANCIERA						
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 798,375.58	\$ 794,679.14	\$ 794,679.14	\$ 794,679.14		
APORTACION ESTATAL (especificar)						
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (INGRESOS FISCALES)						\$ -
TOTAL	\$ 798,375.58	\$ 794,679.14	\$ 794,679.14	\$ 794,679.14	\$ 794,679.14	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 238,403.74 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A15616	20/03/2024	\$238,403.74	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A15624	20/03/2024	\$79,467.91	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A25084	09/05/2024	\$79,467.91	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.



IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO	
	DEL	AL										
1 (UNO)	21/03/2024	13/04/2024	\$468,052.40	\$ -	\$ -	\$468,052.40	\$ 74,888.38	\$ 542,940.78	\$ 162,882.23	\$ 2,340.26	\$ 2,178.33	\$ 375,539.95
2 (DOS FINIQUITO)	14/04/2024	04/05/2024	\$217,015.83	\$ -	\$ -	\$217,015.83	\$ 34,722.53	\$ 251,738.36	\$ 75,521.51	\$ 1,085.08	\$ 1,010.09	\$ 174,121.68
TOTALES			\$685,068.23	\$0.00	\$0.00	\$685,068.23	\$109,610.91	\$794,679.14	\$238,403.74	\$3,425.34	\$3,188.42	\$549,661.63

Arctura



V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403



RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. RAQUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. MARIA NICOLASA MARTINEZ VICENTE
SECRETARIO DEL COMITÉ



LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL