

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-008/2024**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ING. FRANCISCO ALIZAHÍ PACHECO TAPIA., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FRANCISCO ALIZAHÍ PACHECO TAPIA., EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. PEDRO AULIS SANCHEZ, C. SERGIO SANCHEZ FUENTES PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA.

**I.- UBICACIÓN**

<b>ESTADO:</b>	(020) OAXACA	<b>DISTRITO:</b>	(006) TUXTEPEC.
<b>REGION:</b>	(005) PAPALOAPAN.	<b>MUNICIPIO:</b>	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
<b>LOCALIDAD:</b>	(0017) PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA		

**II.- DATOS GENERALES**

<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
<b>RUBRO:</b>	URBANIACION	<b>CUENTA PRESUPUESTAL:</b>	
<b>OFICIO DE APROBACIÓN No.</b>	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/015	<b>FECHA:</b>	09-mar-24
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	ADJUDICACION DIRECTA	<b>FECHA:</b>	20-mar-24
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-008/2024	<b>FECHA:</b>	20-mar-24
<b>CONVENIO AL CONTRATO:</b>		<b>FECHA:</b>	
<b>FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:</b>	21-mar-24	<b>INICIO REAL:</b>	21-mar-24
<b>FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:</b>	04-may-24	<b>TERMINACION REAL:</b>	04-may-24
<b>DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:</b>			

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA UBICADA EN LA CALLE CIRCUNVALACION DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMNTOS Y TERRACERIAS, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR). BOCA DE TORMENTA; EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS DE SECCION A BASE DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICON, CONSTRUCCION DE CASTILLO K1 DE 15 X 15 CMS DE SECCION A BASE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA MORTERO CEMENTO ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA FABRICADA CON ANGULO DE FIERRO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. GUARNICION; EXCAVACION MANUAL EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, LAVADERO; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 15 X 20 CM, CONSTRUCCION DE DENTALLON DE 30 X60 CM DE SECCION. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 684.00 M<sup>2</sup> CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 228.00 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2 Y UNA BOCA TORMENTA DE 7.00 X 1.00 MTS DE SECCIÓN.

**BENEFICIARIOS:**

Mpio. de San Juan  
 Bautista, Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 60 HABITANTES  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista,  
 Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

Gobierno Municipal  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
 DIRECCION DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Y DESARROLLO  
 URBANO  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec Oax  
 2022-2024

Gobierno Municipal  
**TUXTEPEC**  
 TIERRA DE BIENESTAR  
**ÓRGANO  
 INTERNO  
 DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan  
 Bautista, Tuxtepec.  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,137,905.77	\$ 1,133,947.48	\$ 1,133,947.48	\$ 1,133,947.48	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,137,905.77</b>	<b>\$ 1,133,947.48</b>	<b>\$ 1,133,947.48</b>	<b>\$ 1,133,947.48</b>	<b>\$ -</b>


IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 340,184.24 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A14976	20/03/2024	\$340,184.24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A14979	20/03/2024	\$113,394.75	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A32670	09/05/2024	\$113,394.75	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	21/03/2024	19/04/2023	\$781,960.22	\$ -	\$ -	\$781,960.22	\$ 125,113.64	\$ 907,073.86	\$ 272,122.16	\$ 3,909.80	\$ 2,847.04	\$ 628,194.86
02 (DOS FINQUITO)	20/04/2024	04/05/2024	\$195,580.71	\$ -	\$ -	\$195,580.71	\$ 31,292.91	\$ 226,873.62	\$ 68,062.08	\$ 977.90	\$ 712.20	\$ 157,121.44
<b>TOTALES</b>			<b>\$977,540.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$977,540.93</b>	<b>\$156,406.55</b>	<b>\$1,133,947.48</b>	<b>\$340,184.24</b>	<b>\$4,887.70</b>	<b>\$3,559.24</b>	<b>\$785,316.30</b>



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-008/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO. *San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 23/03/2024-10/06/2024*



**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
 SINDICO HACENDARIO  
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca 2022-2024



**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
 CED. PROF. No. 3641403  
 Dto. Tuxtepec Oax 2022-2024

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



**C. PEDRO AULIS SANCHEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



**C. SERGIO SANCHEZ FUENTES**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. Lic. OLIVIA CHOJA RIVERA  
 Bautista CONTRALORA MUNICIPAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax 2022-2024  
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL



**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
 CONTRALOR SOCIAL



**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
 CONTRALOR SOCIAL