

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: GAITZFER GRUPO CONSTRUCTO S.A. DE C.V. QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. FERNANDO UBIETA HERNANDEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.BASILIO GOMEZ JUAREZ, C.CAYETANO NOLASCO DIAZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO , C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDA DE LA CARLOTA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: (0021) LA CARLOTA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/033 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-009/2024 FECHA: 20-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21-mar-24 INICIO REAL: 16-abr-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 04-may-24 TERMINACION REAL: 15-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA UBICADA EN LA AV. JOSEFA OTIZ, CALLE CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.


DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 2.01 HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA DE 7.5 H.P. DE 4" Ø DE DESCARGA, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, INSTALACIONES SANITARIOS, TUBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN. POZOS DE VISITA; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 2.75 A 2.99 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 3.00 A 3.24 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 3.25 A 3.49 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 4.00 A 4.24 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON MURO DE 28 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICÓN SIMPLE COLOCADO A TIZÓN DE SECCIÓN 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE FORMA INDICADA EN PLANO DE DETALLES, ESCALERA A BASE DE GRAPAS DE ACERO DE 3/4" Ø DISTRIBUIDAS VERTICALMENTE A CADA 30 CM CON TRAVESAÑO DE APOYO DE 40 CM A 20 CM DE LA PARED, EMPOTRADA CON 15 CM, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, ECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø. INCLUYE: MATERIALES, DEMOLICIÓN DE MURO DE 28 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA, RESANE CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4, AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS MANUAL EN MATERIAL TIPO II SECO DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, INSTALACIONES SANITARIOS, TUBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø.

METAS ALCANZADAS:
 SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 162.90 ML DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12"Ø); Y SE COLOCARON 8 DESCARGAS SANITARIAS.

HACENDARIO
 Mpto. San Juan Bautista,
 Tuxtepec, Oax.
 15 de mayo de 2024

[Handwritten signature]



BENEFICIARIOS:
50 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,102,660.18	\$ 1,096,403.94	\$ 1,096,403.94	\$ 1,096,403.94	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,102,660.18	\$ 1,096,403.94	\$ 1,096,403.94	\$ 1,096,403.94	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 328,921.18 INCLUYE I.V.A.



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10319-01825-0	20/03/2024	\$328,921.18	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	10319-01824-1	20/03/2024	\$109,640.39	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	10319-01843-0	21/05/2024	\$109,640.39	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5% AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
UNICA	16/04/2024	15/05/2024	\$945,175.81	\$ -	\$ -	\$945,175.81	\$ 151,228.13	\$ 1,096,403.94	\$ 328,921.18	\$ 4,725.88	\$ 4,783.50	\$ 757,973.38
TOTALES			\$945,175.81	\$0.00	\$0.00	\$945,175.81	\$151,228.13	\$1,096,403.94	\$328,921.18	\$4,725.88	\$4,783.50	\$757,973.38



Handwritten signatures and initials in blue ink.

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA


 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATO HACENDARIO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICATO HACENDARIO


 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 AGENCIA MUNICIPAL
LA CARLOTA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


 BASILIO GOMEZ JUAREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ


 CATETANO NOLASCO DIAZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ


 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


 Gobierno Municipal
TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


 C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL