

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ING. PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL C. HERMILO CORTES CID, C. JOAQUIN MORALES OROZCO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: (020) OAXACA  
REGION: (005) PAPALOAPAN.  
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.  
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

**RUBRO:**

DRENAJE Y LETRINAS

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACIÓN No.**

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/028

**FECHA:**

09-mar-24

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

ADJUDICACION DIRECTA

**FECHA:**

21-mar-24

**NUMERO DE CONTRATO:**

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2024

**FECHA:**

**CONVENIO AL CONTRATO:**

**INICIO REAL:**

22-mar-24

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:**

22-mar-24

**TERMINACION REAL:**

05-may-24

**FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:**

05-may-24

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN LAS CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM., DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR. **INSTALACIONES SANITARIAS, TUBERÍA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. **POZOS DE VISITA;** RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø, REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCIÓN TROCO-CONICA. **AFECCIONES;** REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. **DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPAS MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPAS EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA. **INSTALACIONES SANITARIAS;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD. **REGISTROS SANITARIOS;** CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 90 CM DE 150 MM (6") Ø CON MANGA DE SELLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD. **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO;** CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO CON SECCIÓN DE 60 X 60 X 90 CM DE 150 MM (6") Ø, DE 15 CM DE ESPESOR. **REPOSICIÓN DE PAVIMENTO;** SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" HASTA 1 1/2" Ø, DE 15 CM DE ESPESOR. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 144.66 ML DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12" Ø); SE REPONDARON 118.12832 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y SE COLOCARON 15 DESCARGAS SANITARIAS.

**BENEFICIARIOS:**

50 HABITANTES

| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                      |                      |                      |                      |                           |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS     | IMPORTE AUTORIZADO   | IMPORTE CONTRATADO   | IMPORTE DEVENGADO    | IMPORTE EJERCIDO     | SALDO CONTRATADO EJERCIDO |
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III |                      |                      |                      |                      |                           |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV       |                      |                      |                      |                      |                           |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33        | \$ 816,569.09        | \$ 798,807.32        | \$ 798,807.32        | \$ 798,807.32        |                           |
| APORTACION ESTATAL (especificar) |                      |                      |                      |                      |                           |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS  |                      |                      |                      |                      | \$ -                      |
| OTROS (INGRESOS FISCALES)        |                      |                      |                      |                      | \$ -                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 816,569.09</b> | <b>\$ 798,807.32</b> | <b>\$ 798,807.32</b> | <b>\$ 798,807.32</b> | <b>\$ -</b>               |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 239,642.20 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

| FIANZAS        | NUMERO       | FECHA      | IMPORTE      | COMPAÑIA AFIANZADORA            |
|----------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| ANTICIPO       | 3557-05795-4 | 21/03/2024 | \$239,642.20 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO   | 3557-05794-5 | 21/03/2024 | \$79,880.73  | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 3557-05842-5 | 11/05/2024 | \$79,880.73  | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. |

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

| ESTIMACION        | PERIODO    |            | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS |               | SUBTOTAL 1          | IVA 16.00 %         | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 % AL MILLAR     | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO        |
|-------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
|                   | DEL        | AL         |                       |                                                        |               |                     |                     |                              |                           |                   |                                    |                     |
| 1 (UNO)           | 22/03/2024 | 19/04/2024 | \$569,441.50          | \$ -                                                   | \$ -          | \$569,441.50        | \$ 91,110.64        | \$ 660,552.14                | \$ 198,165.64             | \$ 2,847.21       | \$ 3,347.62                        | \$ 456,191.67       |
| 2 (DOS FINIQUITO) | 20/04/2024 | 05/05/2024 | \$119,185.50          | \$ -                                                   | \$ -          | \$119,185.50        | \$ 19,069.68        | \$ 138,255.18                | \$ 41,476.56              | \$ 595.93         | \$ 700.78                          | \$ 95,481.91        |
| <b>TOTALES</b>    |            |            | <b>\$688,627.00</b>   | <b>\$0.00</b>                                          | <b>\$0.00</b> | <b>\$688,627.00</b> | <b>\$110,180.32</b> | <b>\$798,807.32</b>          | <b>\$239,642.20</b>       | <b>\$3,443.14</b> | <b>\$4,048.40</b>                  | <b>\$551,673.58</b> |

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA**  
**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-010/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
**(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)**

  
**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
23/03/2024-10/06/2024

  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Otto Tuxtepec, Oax.  
**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
CED. PROF. No. 3641403


  
**SINDICO HACENDARIO**  
Ing. Rogelio Gomez Castillo  
San Juan Bautista,  
Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024


**RECIBE LA OBRA**  
**(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)**

  
**HERMINO CORTESCID**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**JOAQUIN MORALES OROZCO**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan  
Bautista, Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024  
**TRICOLVIA OCHOA RIVERA**  
CONTRALORA MUNICIPAL  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

  
**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**  
CONTRALOR SOCIAL

  
**C. SAUL SALUM ALLENDE**  
CONTRALOR SOCIAL