



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. JUAN EDUARDO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. SAGRARIO ORTEGA HERRERA, C. AMALIA TENORIO MORENO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/031	FECHA:	09-mar-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2024	FECHA:	21-mar-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	22-mar-24	INICIO REAL:	22-mar-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	05-may-24	TERMINACION REAL:	05-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA UBICADA EN LA VIALIDAD 2, ANDADOR L, ANDADOR I, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMTOS Y TERRACERIAS. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES POR MEDIOS MECÁNICOS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. **GUARNICION;** EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO **PAVIMENTO;** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. **LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 763.03 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 183.76 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2

BENEFICIARIOS:

90 HABITANTES

ENCARGADO DE DESPACHO
 DE LA PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca, Mex.
 11/03/2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-012/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,051,875.94	\$ 1,048,870.32	\$ 1,048,870.32	\$ 1,048,870.32	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,051,875.94	\$ 1,048,870.32	\$ 1,048,870.32	\$ 1,048,870.32	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 314,661.10 ✓ INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	088309-00000	21/03/2024	\$314,661.90	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	088312-00000	21/03/2024	\$104,887.03	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	094120-00000	11/05/2024	\$104,887.03	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPANÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	22/03/2024	22/04/2024	\$723,308.93	\$ -	\$ -	\$723,308.93	\$ 115,729.43	\$ 839,038.36	\$ 251,711.51	\$ 3,616.54	\$ 2,708.69	\$ 581,001.62
02 (DOS FINIQUITO)	23/04/2024	05/05/2024	\$180,889.62	\$ -	\$ -	\$180,889.62	\$ 28,942.34	\$ 209,831.96	\$ 62,949.59	\$ 904.45	\$ 677.60	\$ 145,300.32
TOTALES			\$904,198.55	\$0.00	\$0.00	\$904,198.55	\$144,671.77	\$1,048,870.32	\$314,661.10	\$4,520.99	\$3,386.29	\$726,301.94



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-012/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HAGENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CEB- PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024



C. AMALIA TENORIO MORENO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL




TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAGRARIO ORTEGA HERRERA,
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL



TUXTEPEC
 COMITÉ SOCIAL
 PRACCIONAMIENTO LOS MANOS NUEVA ERA
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA