


ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2024

CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. LEOBARDO MORENO BRAVO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C.HERNAN LEYVA OSORIO, C. JOSE MANUEL GUEVARA GUTIERREZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (SAN ANTONIO EL ENCINAL)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:	URBANIZACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/016	FECHA:	09-mar-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2024	FECHA:	22-mar-24
CONVENIO AL CONTRATO:	CONVENIO No. 001/2024 AL CONTRATO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2024	FECHA:	06-may-24
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	26-mar-24	INICIO REAL:	26-mar-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	09-may-24	TERMINACION REAL:	24-may-24
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:			

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (SAN ANTONIO EL ENCINAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMNTOS Y TERRACERIAS. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50. PAVIMENTO; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. GUARNICIONES; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR, EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); 1.192.98936 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR Y 19.84 ML DE TOPE DE 1.20 MTS. DE ANCHO F'C=250 KG/CM2

BENEFICIARIOS:

ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,

Dtto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

75 HABITANTES

SAN ANTONIO
EL ENCINAL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
OAXACA

COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,501,724.19	\$ 1,496,786.95	\$ 1,618,430.62	\$ 1,618,430.62	-\$ 121,643.67
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,501,724.19	\$ 1,496,786.95	\$ 1,618,430.62	\$ 1,618,430.62	-\$ 121,643.67

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %

\$

449,036.09

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	3557-05796-7	22/03/2024	\$449,036.09	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3557-05797-4	22/03/2024	\$149,678.69	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
ENDOSO CUMPLIMIENTO	3557-05797-4	06/05/2024	\$12,164.37	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3557-05908-6	29/05/2024	\$161,843.06	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	26/03/2024	23/04/2024	\$1,032,330.25	\$ -	\$ -	\$1,032,330.25	\$ 165,172.84	\$ 1,197,503.09	\$ 359,250.93	\$ 5,181.65	\$ 3,473.46	\$ 829,617.05
02 (DOS)	24/04/2024	09/05/2024	\$258,003.33	\$ -	\$ -	\$258,003.33	\$ 41,280.53	\$ 299,283.86	\$ 89,785.16	\$ 1,290.02	\$ 868.36	\$ 207,340.32
03 (TRES FINIQUITO)	10/05/2024	24/05/2024	\$104,865.23	\$ -	\$ -	\$104,865.23	\$ 16,778.44	\$ 121,643.67	\$ -	\$ 524.33	\$ 784.65	\$ 120,334.69
TOTALES			\$1,395,198.81	\$0.00	\$0.00	\$1,395,198.81	\$223,231.81	\$1,618,430.62	\$449,036.09	\$6,976.00	\$5,126.47	\$1,157,292.06

ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
SAN ANTONIO EL ENCINAL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

Dto. Tuxtepec, Oax.
2024-03-23

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. HERNÁN LEYVA OSORIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOSE MANUEL GUEVARA GUTIERREZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL