



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: C. NORA MELISSA GARCIA OROZCO, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. MARIO SALAZAR PEREZ, C. ROBERTO ORTIZ GRACIDA PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION (CANCHA) CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/030 FECHA: 09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA FECHA: 22-mar-24

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2024 FECHA: 26-mar-24

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 26-mar-24

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26-mar-24 INICIO REAL: 26-mar-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 08-jun-24 TERMINACION REAL: 08-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS UBICADA EN LA CALLE LIMA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIEMNTOS Y TERRACERIAS, DESPALME EN ÁREA DE CORTES Y TERRAPLÉN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL DE TIPO II DE 0.00 A 0.10 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=150 KG/CM², TALA DE ÁRBOL DE 10 - 30 CM DE DIÁMETRO, HASTA 5 MTS DE ALTURA. MURO DE CONTENCIÓN; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBAS SUMERGIBLES TIPO LÓDERAS DE 7.5 H.P. DE 4" DE DIÁMETRO EN DESCARGA, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60 - 40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 11.5. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II, EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE SE UTILIZARA PARA RECONFORMAR TERRAPLENES DE SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE DEL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBYACENTE COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. GUARNICIÓN; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 200KG/CM²; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X70.00 CMS DE SECCIÓN, CONCRETO F'C= 200KG/CM²; RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. CANCHA; CONSTRUCCIÓN DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C= 150KG/CM², CON T.M.A. DE 3/4". EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA BOLEIBOL A BASE DE BOTES AHOGADOS EN LOSA DE TUBO FO. GO. DE 4" DE 0.75 MTS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 3" DE DIÁMETRO, TABLERO DE 1.80 X 1.20 M, ACRILICO DE 6 MM, CON ARO DE 45 CMS DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO, PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, CON TIERRA, INCLUYE: RIEGO DE AGUA POR 8 DIAS. LAVADERO; EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON DESARROLLO DE 2.00 MTS., A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR Y RESISTENCIA NORMAL F'C = 150KG/CM2. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS EN UN AREA DE 32.20X 17.20 MTS: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME, DEMOLICIÓN); 96.67 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO, 152.33 M2 DE MALLA CICLÓNICA; EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, TERRAPLENES); 29.72 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM Y 10.00 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X70 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2; 555.17000 M2 DE PISO DE 10 CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2; EN EQUIPAMIENTO Y ACABADOS; 1 RED DE VOLEIBOL, 2 PORTERIAS CON TABLERO, 505.16 ML DE PINTURA ESMALTE PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO, 0.00 M2 DE PASTO, 18.56 ML DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, CARGA YA ACARREO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

300 HABITANTES



HACIENDA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

[Handwritten signatures and initials]



ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,468,009.99	\$ 1,462,021.54	\$ 1,462,021.54	\$ 1,462,021.54	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					\$ -
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,468,009.99	\$ 1,462,021.54	\$ 1,462,021.54	\$ 1,462,021.54	\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 438,606.46 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS


FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	24A17447	22/03/2024	\$438,606.46	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A17449	22/03/2024	\$146,202.15	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.
VICIOS OCULTOS	2940182	13/06/2024	\$146,202.15	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	26/03/2024	24/04/2024	\$718,150.38	\$ -	\$718,150.38	\$ 114,904.06	\$ 833,054.44	\$ 249,916.33	\$ 3,590.75	\$ 3,041.23	\$ 576,506.13
02 (DOS)	25/04/2024	24/05/2024	\$320,986.98	\$ -	\$320,986.98	\$ 51,357.92	\$ 372,344.90	\$ 111,703.47	\$ 1,604.93	\$ 1,359.43	\$ 257,677.07
03 (TRES FINIQUITO)	25/05/2024	08/06/2024	\$221,226.04	\$ -	\$221,226.04	\$ 35,396.16	\$ 256,622.20	\$ 76,986.66	\$ 1,106.13	\$ 936.71	\$ 177,592.70
TOTALES			\$1,260,363.40	\$0.00	\$1,260,363.40	\$201,658.14	\$1,462,021.54	\$438,606.46	\$6,301.82	\$5,337.37	\$1,011,775.90



[Handwritten signature]

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

[Handwritten signature]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-017/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

OMAR SALAZAR PEREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ROBERTO ORTIZ GRACIDA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL 2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL