

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-018/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (AMPLIACION EL PEDREGAL), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ANASTACIO MIGUEL VENTURA, C. VALENTINA RODRIGUEZ LOPEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO , C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAUL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL PEDREGAL)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/032 ✓ FECHA: 09-mar-24 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2024 ✓ FECHA: 22-mar-24 ✓

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: 26-mar-24 ✓

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 26-mar-24 ✓ INICIO REAL: 26-mar-24 ✓

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 24-may-24 ✓ TERMINACION REAL: 24-may-24 ✓

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL UBICADA EN LA CALLE ORO, CAMINO A LOMA ALTA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL PEDREGAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA TIPO EXISTENTE DE 2.01 HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, RETIRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 12" HASTA 18" Ø EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO POR MEDIO MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA DE 7.5 H.P. DE 4" Ø DE DESCARGA, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO EN ZANJA CON RECUPERACIÓN Y HASTA 8 USOS, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR. INATACIONES SANITARIAS, TUBERIAS PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 38 CM (15") Ø. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA) COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. POZOS DE VISITA; RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 2.25 A 2.49 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 2.75 A 2.99 M DE PROFUNDIDAD; CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 4.50 A 4.74 M DE PROFUNDIDAD. AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A 7 DÍAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS; CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICIÓN, DESAZOLVE, EXCAVACIÓN DE 2.01 A 2.00 MTS DE 2.01 A 4.00 MTS Y DE 4.01 A 6.00, ADEME, AFINE, CAMA DE ARENA, EN TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 119.23 ML DE 0.30 MTS DE DIÁMETRO (12" Ø) Y 17.50 ML DE 0.38 MTS DE DIÁMETRO (15" Ø), ACOSTILLADO CON GRAVA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA), 5 PZAS DE POZOS DE VISITA DE DIF. PROFUNDIDADES; SE REPODRÁN 68.52 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 DE 18 CMS DE ESPESOR, 847.21 M2 DE TENDIDO DE GRAVA.

BENEFICIARIOS:

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 500 HABITANTES
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024 - 10/06/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,063,217.12	\$ 2,051,933.63	\$ 2,051,933.63	\$ 2,051,933.63	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 2,063,217.12	\$ 2,051,933.63	\$ 2,051,933.63	\$ 2,051,933.63	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 615,580.09 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2902246	22/03/2024	\$615,580.09	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	2902259	22/03/2024	\$205,193.36	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
VICIOS OCULTOS	2930965	30/05/2024	\$205,193.36	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
01 (UNO)	26/03/2024	24/04/2024	\$1,231,539.49	\$ -	\$ -	\$1,231,539.49	\$ 197,046.32	\$ 1,428,585.81	\$ 428,575.74	\$ 6,157.70	\$ 5,936.64	\$ 987,915.73
02 (DOS FINIQUITO)	25/04/2024	24/05/2024	\$537,368.81	\$ -	\$ -	\$537,368.81	\$ 85,979.01	\$ 623,347.82	\$ 187,004.35	\$ 2,686.84	\$ 2,590.57	\$ 431,066.06
TOTALES			\$1,768,908.30	\$0.00	\$0.00	\$1,768,908.30	\$283,025.33	\$2,051,933.63	\$615,580.09	\$8,844.54	\$8,527.21	\$1,418,981.79

TUXTEPEC
COMITÉ VICINAL
COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Beck

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024 10:06/2024



SINDICO HACENDARIO

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. ANASTACIO MIGUEL VENTURA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. VALENTINA RODRIGUEZ LOPEZ
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL



C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL