

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. TEODORA JACINTO MARTINEZ., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. TEODORA JACINTO MARTINEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ARISTO VALENTIN ORTEGA, C. ROLANDO MEJIA CORTES PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LA GRANADA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
 REGION: (005) PAPALOAPAN.
 LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:	URBANIACION	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/053	FECHA:	09-mar-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA	FECHA:	08-abr-24
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-022/2024	FECHA:	08-abr-24
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08-abr-24	INICIO REAL:	08-abr-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	22-may-24	TERMINACION REAL:	22-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LA GRANADA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO MORENO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GRANADA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2, ASEGURAMIENTO, RETIRO, RECOLOCACIÓN Y RECONEXIÓN DE POSTE DE CONCRETO CON RED DE BAJA TENSIÓN DE CPE EXISTENTE SOBRE EL PARAMENTO, DESPALME POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 20.00 CM DE PROFUNDIDAD CON UNA DENSIDAD DE PASTO, TALA DE ÁRBOL DE 10-30 CM Ø, HASTA 5.00 M DE ALTURA, EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. MURO DE CONTENCION; CONSTRUCCIÓN DE FIRME A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A DE 3/4" Ø, R.N. ACABADO COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3" Ø DE 1.20 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DREN EN MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3" Ø DE 1.50 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA DE GRANULOMETRIA MAYOR A 1" Ø Y PIEDRA BOLA DE 2" - 4" EN PROPORCIÓN DE 50-50, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. AFECTACIONES; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, REPARACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2 1/2" Ø (60 MM). OBRA COMPLEMENTARIA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE 1.20 M DE ANCHO, A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, ASEGURAMIENTO, RETIRO Y RECONEXIÓN DE POSTE DE CONCRETO, EXCAVACIÓN), EN MURO DE CONTENCIÓN (PLANTILLA, 185.45 M3 DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO, FILTRO DE GRAVA, RELLENOS, 55 ML DE BARANDAL CON TUBO DE ACERO AL CARBÓN, CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 60 HABITANTES
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,339,618.01	\$ 1,327,918.15	\$ 1,327,918.15	\$ 1,327,918.15	
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					\$ -
TOTAL	\$ 1,339,618.01	\$ 1,327,918.15	\$ 1,327,918.15	\$ 1,327,918.15	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 398,375.45 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2907724	05/04/2024	\$398,375.45	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2907730	05/04/2024	\$132,791.82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2931804	29/05/2024	\$132,791.82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	08/04/2024	07/05/2024	\$859,897.25	\$ -	\$859,897.25	\$ 137,583.56	\$ 997,480.81	\$ 299,244.24	\$ 4,299.49	\$ 4,078.51	\$ 689,858.57
02 (DOS FINIQUITO)	08/05/2024	22/05/2024	\$284,859.78	\$ -	\$284,859.78	\$ 45,577.56	\$ 330,437.34	\$ 99,131.20	\$ 1,424.30	\$ 1,350.82	\$ 228,531.02
TOTALES			\$1,144,757.03	\$0.00	\$1,144,757.03	\$183,161.12	\$1,327,918.15	\$398,375.45	\$5,723.79	\$5,429.33	\$918,389.59

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/05/2024

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-022/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.
 AYUNTAMIENTO
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/02/2024-10/06/2024

SINDICO
ING. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio: San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403
 Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. ARISTEO VALENTIN ORTEGA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ROLANDO MEJIA CORTES
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

ORGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)



C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL