

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-028/2024

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA C. CESAR REYES TINOCO., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. CESAR REYES TINOCO., EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. JONY MONTAÑO GONZALEZ, C. ROMAN ITURBIDE RAMOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA ✓
 REGION: (005) PAPALOAPAN. ✓
 LOCALIDAD: (0017) CAMALOTAL ✓

DISTRITO: (006) TUXTEPEC. ✓
 MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ✓

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/048 ✓

FECHA: 09-mar-24 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-AD/FAISMUN-028/2024 ✓

FECHA: 08-abr-24 ✓

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

10-abr-24 ✓

INICIO REAL: 10-abr-24 ✓

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

24-may-24 ✓

TERMINACION REAL: 24-may-24 ✓

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), GUARNICION; EXCAVACION MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5 GMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, LIMPIEZA CARRO Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERIAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRAULICA); 930.00 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 136.01 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 MTS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2

BENEFICIARIOS:

80 HABITANTES



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-028/2024

TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,201,918.42	\$ 1,197,328.13	\$ 1,197,328.13	\$ 1,197,328.13	\$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,201,918.42	\$ 1,197,328.13	\$ 1,197,328.13	\$ 1,197,328.13	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % \$ 359,198.44 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	4909-03091-5	08/04/2024	\$359,198.44	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4909-03092-2	08/04/2024	\$119,732.81	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4909-03310-3	28/05/2024	\$119,732.81	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	10/04/2024	09/05/2024	\$826,291.94	\$ -	\$826,291.94	\$ 132,206.71	\$ 958,498.65	\$ 287,549.60	\$ 4,131.46	\$ 2,876.74	\$ 663,940.85
02 (DOS FINIQUITO)	10/05/2024	24/05/2024	\$205,887.48	\$ -	\$205,887.48	\$ 32,942.00	\$ 238,829.48	\$ 71,648.84	\$ 1,029.44	\$ 716.94	\$ 165,434.26
TOTALES			\$1,032,179.42	\$0.00	\$1,032,179.42	\$165,148.71	\$1,197,328.13	\$359,198.44	\$5,160.90	\$3,593.68	\$829,375.11

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.
 23/05/2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA
EL CAMALOTAL
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 2024-2024

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec Oax.
 2022-2024

TUXTEPEC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITE DE CONTABILIDAD SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dtto. Tuxtepec, Oax.

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



ENCARGADO DEL DESPACHO
ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H.
 AYUNTAMIENTO
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 23/03/2024-10/06/2024



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403
 2022-2024



ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)


C. JONY MONTAÑO GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. ROMAN ITURBIDE RAMOS
 SECRETARIO DEL COMITÉ


 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)
ORGANISMO
INTERNO
DE CONTROL
 LIC. OLIVIA OCROA RIVERA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
 CONTRALOR SOCIAL


COMITÉ DE
CONTRALORIA
SOCIAL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
 CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
 CONTRALOR SOCIAL