

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-029/2024



SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DE LA LEY DEL TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDUARDO PORTUGAL BAUTISTA, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL C. ADRIAN VELAZQUEZ LOPEZ, C. PETRONILO DE LA ROSA CHAVEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0019) CAMELIA ROJA

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO: URBANIZACION

OFICIO DE APROBACIÓN No. FAISMUN/MSJBT/20184/2024/058

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-029/2024

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15-abr-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 29-may-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTANDAR. SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR). GUARNICION; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM², CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA); 1,401.06 M2 CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 369.90 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM2 Y 13.00 ML DE TOPE DE 1.20 MTS DE ANCHO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM².


BENEFICIARIOS:

80 HABITANTES



ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/05/2024-10/06/2024


Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
2022-2024



SÍNDICO
HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-029/2024



ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 2,079,165.97	\$ 2,071,659.73	\$ 2,059,255.02	\$ 2,059,255.02	\$ 12,404.71
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 2,079,165.97	\$ 2,071,659.73	\$ 2,059,255.02	\$ 2,059,255.02	\$ 12,404.71

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0198560	13/04/2024	\$207,165.97	BERKLEY INTERNAIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0206880	04/06/2024	\$205,925.50	BERKLEY INTERNAIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.


IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	15/04/2024	14/05/2024	\$1,428,876.64	\$ -	\$ -	\$1,428,876.64	\$ 228,620.26	\$ 1,657,496.90	\$ -	\$7,144.38	\$ 5,038.21	\$ 1,645,314.31
02 (DOS FINIQUITO)	15/05/2024	29/05/2024	\$346,343.21	\$ -	\$ -	\$346,343.21	\$ 55,414.91	\$ 401,758.12	\$ -	\$1,731.72	\$ 1,220.98	\$ 398,805.42
	TOTALES		\$1,775,219.85	\$0.00	\$0.00	\$1,775,219.85	\$284,035.17	\$2,059,255.02	\$0.00	\$8,876.10	\$6,259.19	\$2,044,119.73



ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec Oax
2022-2024



SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-029/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
Ing. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
23/03/2024-10/06/2024

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)



C. ADRIAN VELAZQUEZ LOPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)


ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec.
Dpto. Tuxtepec
2022-2024
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


C. PETRONILO DE LA ROSA CHAVEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ


C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL


C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL