

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA ALTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDUARDO PORTUGAL BAUTISTA, EL REPRESENTANTE DEL H. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: C. ROSA ANAYA GONZALEZ, C. ELIZABETH BERNARDINO ANTONIO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA, C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (SEGUNDA ETAPA).

I.- UBICACIÓN

ESTADO: (020) OAXACA
REGION: (005) PAPALOAPAN.
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA ALTA)

DISTRITO: (005) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024

RUBRO:

URBANIACION (ESPACIO)

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.

FAISMUN/MSJBT/20184/2024/054

FECHA:

09-mar-24

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-IR/FAISMUN-030/2024

FECHA:

13-abr-24

CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

16-abr-24

INICIO REAL:

16-abr-24

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

29-jun-24

TERMINACION REAL:

29-jun-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN CAMINO A LOMA ALTA (AREA DE CANCHA POR TELESECUNDARIA) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA ALTA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:


PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES. CERCA PERIMETRAL; CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.05 M. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.50 CMS. DE BASE, 0.20 CMS. DE CORONA Y 0.70 CMS. DE PERALTE, CONSTRUCCIÓN DE CADENA CD-1 A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR DE RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM² T.M.A. DE 3/4", CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.25 CM. DE BASE, 0.20 CM. DE CORONA Y 0.30 CM. DE ALTURA, CONCRETO F'C=200 KG/CM², SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, TIPO TRÁFICO PESADO EN BASE TRAPEZOIDAL DE 20 CMS. DE CORONA Y 20 CMS. DE ALTURA (AMBOS LADOS), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA CON POSTES A CADA 3.00 MTS DE TUBO NEGRO DE ACERO CEDULA 40 DE 3" DE DIAM. (76 MM) CON 3 ANCLAS TIPO I CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") DE 36 CM DE LARGO. CAMPO DE FUTBOL; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PORTERIA REGLAMENTARIA PARA FUTBOL 9 DE 6.00 M LARGO Y 2.00 MTS ALTO, A BASE DE TUBO DE ACERO CEDULA 30 DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE TIERRA VEGETAL PARA SIEMBRA DE PASTO DE 10 CM PROMEDIO DE ESPESOR EN CAMPO DE FUTBOL Y CABECERAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE PASTO TIPO JAPONES EN ROLLO, CON TIERRA, TRAZO Y PINTADO DE CANCHA EN SUS AREAS DE USO A BASE DE PINTURA PARA PASTO CESPED BASE AGUA CON UN ANCHO DE 10 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOCELDA DE 5 CM. DE ESPESOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TRIPLE TORSION. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, EN ÁREAS MAYORES A 3500 MENORES DE 10000M2.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN); EN CERCADO PERIMETRAL (43.50 ML DE BASE DE CONCRETO DE 50X20X70 CMS F'C=200 KG/CM², 243.01 ML DE CADENA DE 20X25 CM F'C=200 KG/CM², 56.36 ML DE CADENA TRAPEZOIDAL DE 25X20X30 CM DE SECCIÓN F'C=200 KG/CM², 409.11 M2 DE MALLA CICLÓNICA); EN CAMPO DE FUTBOL (2 PORTERIAS, 326.60 M3 DE TIERRA VEGETAL, 3,266.00 M2 DE PASTO, PINTADO DE CANCHA, 402.06 M2 DE GEOSELDA DE 5 CM DE ESPESOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 647.27 M2 DE MALLA TRIPLE TORSION) Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

BENEFICIARIOS:

80 HABITANTES



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-030/2024

434
TUXTEPEC
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL
Mpio. de San Juan
Bautista, Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,790,092.50	\$ 1,784,341.60	\$ 1,784,341.60	\$ 1,784,341.60	-\$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	\$ 1,790,092.50	\$ 1,784,341.60	\$ 1,784,341.60	\$ 1,784,341.60	-\$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 00 %

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0198575	13/04/2024	\$178,434.16	BERKLEY INTERNAIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0217350	05/07/2024	\$178,434.16	BERKLEY INTERNAIONAL COMPANIA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL										
1 (UNO)	16/04/2024	15/05/2024	\$687,621.33	\$ -	\$ -	\$687,621.33	\$ 110,019.41	\$ 797,640.74	\$ -	\$3,438.11	\$ 3,115.88	\$ 791,086.75
2 (DOS)	16/05/2024	15/06/2024	\$584,482.72	\$ -	\$ -	\$584,482.72	\$ 93,517.23	\$ 677,999.95	\$ -	\$2,922.41	\$ 2,648.84	\$ 672,428.70
03 (TRES FINIQUITO)	16/06/2024	29/06/2024	\$266,121.47	\$ -	\$ -	\$266,121.47	\$ 42,579.44	\$ 308,700.91	\$ -	\$1,330.61	\$ 1,205.92	\$ 306,164.38
TOTALES			\$1,538,225.52	\$0.00	\$0.00	\$1,538,225.52	\$246,116.08	\$1,784,341.60	\$0.00	\$7,691.13	\$6,970.64	\$1,769,679.83

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Oax.
2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
Gobierno Municipal
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-030/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista,
Tuxtepec,
Oax. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. ROSA ANAYA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ELIZABETH BERNARDINO ANTONIO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL